



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της
 Αριθμ. Συνεδρίασης: 16 / 10-07-2013
 Αριθμ. Απόφασης: 483 / 2013

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου:
 «Κατασκευή πεζοδρομίου στην οδό Απαμείας».

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 10^η του μηνός **ΙΟΥΛΙΟΥ** του έτους **2013**, ημέρα της εβδομάδος **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **19:00** συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. **16/04-07-2013** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 34 δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)
 Δινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
 Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραμματέας Δ.Σ.)
 Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα

Καλαϊτζίδης Βασίλειος
 Κατριτζόγλου Βασίλειος
 Μερετούδης Δημήτριος
 Μηλίδης Θεόδωρος
 Μοσχολιός Ζωγράφος

Αναστασιάδης Αντώνιος
 Αναστασιάδης Ηλίας
 Αραμπατζής Θεόδωρος
 Αρναούτογλου Φωτεινή

Μυστακίδης Παύλος
 Νεράντζης Βασίλειος
 Νιζάμης Δημήτριος

Γαλάνης Στέργιος
 Γάτσιος Αθανάσιος
 Γκότσης Ηλίας
 Γρηγοριάδης Παναγιώτης
 Δημητρίου Ευστράτιος
 Δήμου Ιωάννης

Σαραντίδου Ερμοφύλη
 Σούζας Ζαχαρίας
 Σταυρόπουλος Χριστόδουλος
 Στεργίου Νικόλαος
 Φωτιάδης Στέφανος
 Χασαπίδης Κων/νος

Δρίγκα Χρυσούλα
 Ηλιοπούλου Σταλακτή
 Θεοχάρης Μιχαήλ
 Ίντος Δημήτριος

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης
 Χράπας Παντελής

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Αγοραστός Αγοραστός, 2. Βαλτσάνης Δημήτριος, 3. Δούκας Γεώργιος, 4. Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία, 5. Μπόικος Αθανάσιος, 6. Παπαδοπούλου Φωτεινή, 7. Χρυσανθίδης Βασίλειος.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρόντες ήταν οι κ.κ. Γασπαρίδης Δημήτριος και Πολατίδου Γεσθημανή.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

- Το 12^ο θέμα, με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, συζητήθηκε μετά την ολοκλήρωση του 6^{ου} θέματος.

- Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Κατιρτζόγλου Βασίλειος αποχώρησε από τη συνεδρίαση με την έναρξη συζήτησης του 6^{ου} θέματος.

- Πριν την ολοκλήρωση συζήτησης του 12^{ου} θέματος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση η Δημ. Σύμβουλος κ. Αγιαννίδου-Αρβανίτη Χρυσούλα.

- Μετά το πέρας του κανονικού χρόνου συνεδρίασης, σύμφωνα με τον κανονισμό, (4 ώρες συνεδρίασης + 1 ώρα) αποφασίστηκε η **διακοπή της συνεδρίασης** και η συνέχισή της την **επομένη 11 Ιουλίου 2013 και ώρα 21:00.**

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 25^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 39270/27-6-2013 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

<< Κύριε Δήμαρχε, σας πληροφορούμε ότι:

1. Με την 173/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η μελέτη του έργου του έργου «**Κατασκευή πεζοδρομίου στην οδό Απαμείας**» προϋπολογισμού 38.000,00€ ευρώ (συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 23%), εγκρίθηκε η εκτέλεσή του με εργολαβία μετά από διεξαγωγή τακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού και ψηφίσθηκε πίστωση 38.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 70.7326.634. Η συμβατική δαπάνη του έργου είναι 34.647,33€ με ΦΠΑ.

2. Με την 311/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής επικυρώθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στην εταιρεία ΜΗΕΙΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Ο.Ε. με τεκμαρτή έκπτωση 9,00%, η δε σχετική σύμβαση υπογράφηκε στις 12/07/2012. Ο συμβατικός χρόνος εργασιών ήταν 2 μήνες. Δόθηκε παράταση ενός (1) μήνα μέχρι τις 12/10/2012 σύμφωνα με την 617/2012 Α.Δ.Σ. Με την 483/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η έγκριση δαπανών και η ψήφιση πίστωσης του ποσού των 38.000,00€ στον Κ.Α. 70.7326.634.

Επειδή:

1. i) Η εκτεταμένη χρήση της οδού από υπεραστικά λεωφορεία του ΚΤΕΛ, απαιτεί την ικανή διαπλάτυνση του δρόμου για την ορθή κυκλοφορία των οχημάτων, μετά από το στένεμα της οδού λόγω της κατασκευής του πεζοδρομίου. ii) Η κακή κατάσταση του οδοστρώματος και η μη ύπαρξη φρεατίων ομβρίων οδήγησε στη διάστρωση μεγαλύτερης ποσότητας ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας για την επίτευξη των κατάλληλων κλίσεων για την απορροή των ομβρίων, με αποτέλεσμα την αύξηση του συγκεκριμένου άρθρου με χρήση των απροβλέπτων και των επί ελασσον δαπανών.

2. Σημειώθηκε αύξηση του κονδυλίου των απολογιστικών ασφάλτου λόγω αύξησης της τιμής ασφάλτου.

3. Η κακή κατάσταση της υπόβασης στην περιοχή διαπλάτυνσης του οδοστρώματος οδήγησε στη διάστρωση μεγαλύτερης ποσότητας βάσης οδοστρωσίας (3Α) με αποτέλεσμα την αύξηση του συγκεκριμένου άρθρου με χρήση των προβλέπτων και των επί έλασσον δαπανών.

Το σύνολο των παραπάνω ενεργειών είχε σαν αποτέλεσμα να μεταβληθούν οι αρχικές ποσότητες του προϋπολογισμού του έργου με συνέπεια την αναγκαιότητα σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

Προβλέπεται η κατανάλωση ποσού 4.452,51 € των επί έλλατων εργασιών και του ποσού των 3584,60 € των προβλέπτων για τις επιπλέον εργασίες.

Μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου (γνωμοδοτική πράξη 21 στις 17/06/2013), προεγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ συνολικού ποσού 30.727,66 € με ΦΠΑ (επί έλλατων 3.919,68 € με την αρχική σύμβαση).

Για τους λόγους αυτούς σας διαβιβάζουμε τον 1ο Α.Π.Ε. μαζί με την Αιτιολογική Έκθεση που τον συνοδεύει και παρακαλούμε να τον εγκρίνετε.

Σας ενημερώνουμε ότι δεν απαιτείται να ψηφιστεί επιπλέον πίστωση >>.

και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «**Κατασκευή πεζοδρομίου στην οδό Απαμείας**», προϋπολογισμού δαπάνης 38.000,00 € με ΦΠΑ 23%, το οποίο εκτελείται από την εταιρεία ΜΗΞΙΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Ο.Ε., βάσει της αριθμ. 311/2012 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Β) Με τον Ανακεφαλαιωτικό αυτό Πίνακα η προτεινόμενη δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των **30.727,66 €** με τον Φ.Π.Α., έναντι της αρχικής των **34.647,33 €**, έχουμε δηλαδή μείωση της συμβατικής δαπάνης του έργου κατά **3.919,68 €**.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΧΟΥΡΟΥΖΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 22-07-2013

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

Κ.Α.Α.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ