



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της
 Αριθμ. Συνεδρίασης: 16 / 10-07-2013
 Αριθμ. Απόφασης: 485 / 2013

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου:
 «Διαμόρφωση πλατείας και πεζοδρόμου οδού Καβάφη».

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 10^η του μηνός **ΙΟΥΛΙΟΥ** του έτους **2013**, ημέρα της εβδομάδος **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **19:00** συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. **16/04-07-2013** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 34 δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)
 Δινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
 Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραμματέας Δ.Σ.)
 Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα

Καλαϊτζίδης Βασίλειος
 Κατριτζόγλου Βασίλειος
 Μερετούδης Δημήτριος
 Μηλίδης Θεόδωρος
 Μοσχολιός Ζωγράφος

Αναστασιάδης Αντώνιος
 Αναστασιάδης Ηλίας
 Αραμπατζής Θεόδωρος
 Αρναούτογλου Φωτεινή

Μυστακίδης Παύλος
 Νεράντζης Βασίλειος
 Νιζάμης Δημήτριος

Γαλάνης Στέργιος
 Γάτσιος Αθανάσιος
 Γκότσης Ηλίας
 Γρηγοριάδης Παναγιώτης
 Δημητρίου Ευστράτιος
 Δήμου Ιωάννης

Σαραντίδου Ερμοφύλη
 Σούζας Ζαχαρίας
 Σταυρόπουλος Χριστόδουλος
 Στεργίου Νικόλαος
 Φωτιάδης Στέφανος
 Χασαπίδης Κων/νος

Δρίγκα Χρυσούλα
 Ηλιοπούλου Σταλακτή
 Θεοχάρης Μιχαήλ
 Ίντος Δημήτριος

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης
 Χράπας Παντελής

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Αγοραστός Αγοραστός, 2. Βαλτσάνης Δημήτριος, 3. Δούκας Γεώργιος, 4. Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία, 5. Μπόικος Αθανάσιος, 6. Παπαδοπούλου Φωτεινή, 7. Χρυσανθίδης Βασίλειος.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρόντες ήταν οι κ.κ. Γασπαρίδης Δημήτριος και Πολατίδου Γεσθημανή.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

- Το 12^ο θέμα, με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, συζητήθηκε μετά την ολοκλήρωση του 6^{ου} θέματος.

- Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Κατιρτζόγλου Βασίλειος αποχώρησε από τη συνεδρίαση με την έναρξη συζήτησης του 6^{ου} θέματος.

- Πριν την ολοκλήρωση συζήτησης του 12^{ου} θέματος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση η Δημ. Σύμβουλος κ. Αγιαννίδου-Αρβανίτη Χρυσούλα.

- Μετά το πέρας του κανονικού χρόνου συνεδρίασης, σύμφωνα με τον κανονισμό, (4 ώρες συνεδρίασης + 1 ώρα) αποφασίστηκε η **διακοπή της συνεδρίασης** και η συνέχισή της την **επομένη 11 Ιουλίου 2013 και ώρα 21:00.**

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 25^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 41304/4-7-2013 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

<< Κύριε Δήμαρχε, σας πληροφορούμε ότι:

1. Με την 555/09 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η μελέτη του έργου του έργου «**Διαμόρφωση πλατείας και πεζοδρόμου οδού Καβάφη**» προϋπολογισμού 169.000,00€ ευρώ και συμβατικής δαπάνης 135.405,50€ (συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 19%) και εγκρίθηκε η εκτέλεσή του με εργολαβία μετά από διεξαγωγή τακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού και ψηφίσθηκε πίστωση 19.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 70.7326.096. Το υπόλοιπο εντάχθηκε με την υπ' αριθμ. 1249.2/2010 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α.ΗΔ. στο 45% του προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» της Τυπικής Κατανομής με το ποσό των 150.000,00€

2. Με την 438/09 απόφαση Δημορχιακής Επιτροπής επικυρώθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στην εταιρεία Β. Κυπαρίσσης & ΣΙΑ ΕΤΕ με τεκμαρτή έκπτωση 22,53%, η δε σχετική σύμβαση υπογράφηκε στις 08/07/2010. Ο συμβατικός χρόνος εργασιών ήταν 4 μήνες. Δόθηκε παράταση τριών (3) μηνών μέχρι τις 07/02/2011 σύμφωνα με την 884/2010 Α.Δ.Σ.

Με την 401/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών έγινε η συνέχιση του έργου για το έτος 2011 και ψηφίζεται πίστωση ποσού 150.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 70.7326.096

3. Στις 22/12/2010 κατατέθηκε από την ανάδοχο εταιρεία ειδική δήλωση διακοπής εργασιών, σύμφωνα με το άρθρο 53 του Ν.3669/2008, λόγω μη πληρωμής του 2ου λογαριασμού, που είχε κατατεθεί στην υπηρεσία μας στις 8/10/2010. Με την υπ' αριθμ. 201/2011 Α.Δ. αποφασίστηκε η διακοπή εργασιών του παραπάνω έργου.

4. Με την υπ' αριθμ. 91/2012 Α.Δ.Σ. εγκρίθηκε η συνέχιση του έργου για το 2012.

Ο ανάδοχος κατόπιν της πληρωμής του 2ου και 3ου λογαριασμού του έργου, ζήτησε την παράταση των εργασιών για 5 συνολικά μήνες, έως τις 10/10/2012 (σχετ. η 272/2012 Α.Δ.Σ.) και ξεκίνησε τις εργασίες στις 10/5/2012. Με την πρόοδο των εργασιών για την κατασκευή του έργου, ο ανάδοχος στις 27/6/2012 υπέβαλε στην υπηρεσία μας για έγκριση και πληρωμή τον 4ο λογαριασμό, αξίας 10.545.49 €, ο οποίος εγκρίθηκε στις 4/7/2012. Στις 5/9/2012 κατατέθηκε εκ νέου από την ανάδοχο εταιρεία ειδική δήλωση διακοπής εργασιών, σύμφωνα με το άρθρο 53 του Ν.3669/2008, λόγω μη πληρωμής του 4ου λογαριασμού. Με την υπ' αριθμ. 1749/2012 Α.Δ. αποφασίστηκε η διακοπή εργασιών του παραπάνω έργου. Κατόπιν πληρωμής του 4^{ου} λογαριασμού και σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 232/2013 Α.Δ.Σ. αποφασίστηκε η παράταση εργασιών έως τις 30/6/2013.

Επειδή:

1. Μετά την έναρξη εργασιών του έργου διαπιστώθηκαν αλλαγές ως προς την φύση και την ποσότητα ορισμένων εργασιών όπως μεγαλύτερος όγκος καθαιρέσεων, μεγαλύτερη ποσότητα σκυροδέματος με χρήση αντλίας, περισσότερα φρεάτια για την αντιμετώπιση των ομβρίων στον πεζόδρομο και εντός της πλατείας, μείωση ξυλοτύπων μικροκατασκευών, μείωση ποσότητας βάσης οδοστρωσίας κλπ.
2. Υπάρχει αύξηση του κονδυλίου των απολογιστικών ασφάλτου λόγω αύξησης της τιμής ασφάλτου από την ημερομηνία της μελέτης.
3. Γίνεται χρήση απολογιστικών εργασιών, σύμφωνα με το άρθρο 55 του Ν.3669/2008, όσον αφορά την τοποθέτηση προστατευτικού κιγκλιδώματος σε τοιχίο και της μεταλλικής πόρτας στον ακάλυπτο της οικοδομής, τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στον πεζόδρομο με CE σε αντικατάσταση των μη βιομηχανικού τύπου που είχε η μελέτη καθώς και χρήσης ειδικού εποξειδικού υλικού για την προστασία του μωσαϊκού δαπέδου.

Το σύνολο των παραπάνω ενεργειών είχε σαν αποτέλεσμα να μεταβληθούν οι αρχικές ποσότητες του προϋπολογισμού του έργου με συνέπεια την αναγκαιότητα σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

Προβλέπεται η κατανάλωση ποσού των απροβλέπτων, δηλαδή η μείωσή τους κατά 12.817,62 € εκ των οποίων 9.133,38 € για τις επιπλέον εργασίες και 3.684,24 € για δαπάνη απολογιστικών. Οι υπόλοιπες επί πλέον εργασίες καθώς και η αναθεώρηση θα καλυφθούν από τις επι έλαττον εργασίες, σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν.3669/2008.

Μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου (γνωμοδοτική πράξη 27 στις 01/07/2013), προεγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ συνολικού ποσού 135.405,50 € με ΦΠΑ **(σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση)**.

Για τους λόγους αυτούς σας διαβιβάζουμε τον 1ο Α.Π.Ε. μαζί με την Αιτιολογική Έκθεση που τον συνοδεύει και παρακαλούμε να τον εγκρίνετε.

Σας ενημερώνουμε ότι δεν απαιτείται να ψηφιστεί επιπλέον πίστωση >>.

και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «**Διαμόρφωση πλατείας και πεζοδρόμου οδού Καβάφη**», προϋπολογισμού δαπάνης 169.000,00 €, το οποίο εκτελείται από την εταιρεία Β. Κυπαρίσσης & ΣΙΑ ΕΤΕ, με τεκμαρτή έκπτωση 22,53%, βάσει της αριθμ. 438/2009 Απόφασης της Δημορχιακής Επιτροπής.

Β) Με τον Ανακεφαλαιωτικό αυτό Πίνακα η δαπάνη των εργασιών του έργου ανέρχεται στο ποσό των 135.405,50 € με Φ.Π.Α.

Δηλαδή είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

Ψήφιση πίστωσης δεν απαιτείται.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 22-07-2013

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

κ.α.α.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ