



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της
 Αριθμ. Συνεδρίασης: 21 / 25-09-2013

Αριθμ. Απόφασης: 653 / 2013

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ του έργου: «Συντηρήσεις δρόμων Τ.Κ. Άνω Βροντούς».

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 25^η του μηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. 21/19-09-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 36 δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)
 Δινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
 Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραμματέας Δ.Σ.)
 Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα
 Αγοραστός Αγοραστός
 Αναστασιάδης Αντώνιος
 Αναστασιάδης Ηλίας
 Αραμπατζής Θεόδωρος

Καλαϊτζίδης Βασίλειος
 Κατιρτζόγλου Βασίλειος
 Μερετούδης Δημήτριος
 Μηλίδης Θεόδωρος
 Μοσχολιός Ζωγράφος
 Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία
 Μπόικος Αθανάσιος
 Μυστακίδης Παύλος
 Νεραντζής Βασίλειος
 Νιζάμης Δημήτριος

Γαλάνης Στέργιος
 Γάτσιος Αθανάσιος
 Γκότσης Ηλίας
 Γρηγοριάδης Παναγιώτης
 Δημητρίου Ευστράτιος
 Δήμου Ιωάννης
 Δούκας Γεώργιος
 Δρίγκα Χρυσούλα

Σούζας Ζαχαρίας
 Σταυρόπουλος Χριστόδουλος
 Στεργίου Νικόλαος
 Φωτιάδης Στέφανος
 Χασαπίδης Κων/νος
 Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης
 Χράπας Παντελής
 Χρυσανθίδης Βασίλειος

Θεοχάρης Μιχαήλ
 Ίντος Δημήτριος

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Αρναούτογλου Φωτεινή, 2. Βαλτσάνης Δημήτριος, 3. Ηλιοπούλου Σταλακτή, 4. Παπαδοπούλου Φωτεινή, 5. Σαραντίδου Ερμοφύλη.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρόντες ήταν οι κ.κ. Μεταλλίδης Γεώργιος, Πολατίδου Γεσθημανή και Τσίμας Θωμάς.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

• Κατά την έναρξη της συζήτησης του 8^{ου} θέματος προσήλθαν οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ. Κατιρτζόγλου Βασίλειος και Δρίγκα Χρυσούλα, ενώ λίγο πριν την ολοκλήρωσή του προσήλθαν οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ. Αραμπατζής Θεόδωρος και Δημητρίου Ευστράτιος.

• Αποχώρησαν από τη συνεδρίαση οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ.:
- Αναστασιάδης Ηλίας, κατά την ολοκλήρωση του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.

- Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης, μετά την ολοκλήρωση του 15^{ου} θέματος.

- Αναστασιάδης Αντώνιος, μετά την ολοκλήρωση του 17^{ου} θέματος.

- Καλαϊτζίδης Βασίλειος, μετά την ολοκλήρωση του 19^{ου} θέματος.

• Κατά τη συζήτηση του 26^{ου} θέματος, παρόντες ήταν: ο κ. Δήμαρχος και οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ. Δινάκης Κων/νος, Κατιρτζόγλου Βασίλειος, Μηλίδης Θεόδωρος, Μοσχολιός Ζωγράφος, Μπόικος Αθανάσιος, Μυστακίδης Παύλος, Παπαβασιλείου Βασίλειος και Χράπας Παντελής.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 21^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 57476/6-9-2013 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

« Κύριε Δήμαρχε, σας πληροφορούμε ότι:

1. Με την 628/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η μελέτη του έργου του έργου "Συντηρήσεις δρόμων Τ.Κ. Άνω Βροντούς", προϋπολογισμού 27.000,00,00€ ευρώ και συμβατικής δαπάνης 25.654,07€ (με Φ.Π.Α. 23%) και εγκρίθηκε η εκτέλεσή του με εργολαβία μετά από διεξαγωγή τακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού.

2. Με την 98/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής επικυρώθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στον ΚΟΝΤΟ Γ. ΚΩΝ/ΝΟ με τεκμαρτή έκπτωση 5,00%, η δε σχετική σύμβαση υπογράφηκε στις 02/08/2013. Ο συμβατικός χρόνος εργασιών είναι 3 μήνες, έως τις 01/11/2013.

Επειδή:

1. Αυξάνονται οι ποσότητες καθαρέσεων οπλισμένων σκυροδεμάτων, λόγω του μεγάλου πάχους του σκυροδέματος του τσιμεντόδρομου που αποκαλύφθηκε και πρέπει να απομακρυνθεί (σαθρό), ώστε να κατασκευαστεί ο νέος.

2. Σημειώθηκε αύξηση των ποσοτήτων του σκυροδέματος C16/20 (κατά 15%) και του δομικού πλέγματος (κατά 22%) λόγω προμετρητικού σφάλματος.

Το σύνολο των παραπάνω ενεργειών είχε σαν αποτέλεσμα να μεταβληθούν οι αρχικές ποσότητες του προϋπολογισμού του έργου με συνέπεια την αναγκαιότητα σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

Προβλέπεται η κατανάλωση των απορβλέπτων κατά 2.717,19 € για τις επιπλέον εργασίες

Ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου "Συντηρήσεις δρόμων Τ.Κ. Άνω Βροντούς" που ανέρχεται σε 24.810,22€ με Φ.Π.Α. κλείνει επί έλλατον κατά 843,84 €.

Όλες οι παραπάνω εργασίες:

- δεν μεταβάλλουν το βασικό σχέδιο της προκήρυξης,
- δεν θίγουν την πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου,
- δεν καταργείται καμία ομάδα εργασιών.

Για τους λόγους αυτούς σας διαβιβάζουμε τον 1^ο Α.Π.Ε. και την Αιτιολογική Έκθεση που τον συνοδεύει και παρακαλούμε να τα εγκρίνετε.

Σας ενημερώνουμε ότι δεν απαιτείται να ψηφιστεί επιπλέον πίστωση »,

και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α. Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: "Συντηρήσεις δρόμων Τ.Κ. Άνω Βροντούς", προϋπολογισμού δαπάνης 27.000,00 €, το οποίο εκτελείται από τον ΚΟΝΤΟ Γ. ΚΩΝ/ΝΟ, με βάση την αριθμ. 98/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Β. Με τον Ανακεφαλαιωτικό αυτό Πίνακα η προτεινόμενη δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 24.810,22 € παρουσιάζει δηλ. μείωση 843,85 € έναντι της συμβατικής που ήταν 25.654,07 € με Φ.Π.Α.

Ψήφιση πίστωσης δεν απαιτείται.

Στην απόφαση αυτή μειοψήφισε ο Δημ. Σύμβουλος κ. Βασίλειος Κατιρτζόγλου.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 03-10-2013

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ