



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της  
 Αριθμ. Συνεδρίασης: 15 / 08-07-2015

Αριθμ. Απόφασης: 427 / 2015

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του υποέργου 3 της πράξης "Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις δημόσιων ανοικτών χώρων στο Δήμο Σερρών" (MIS 376528).

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 8<sup>η</sup> του μηνός **ΙΟΥΛΙΟΥ** του έτους **2015**, ημέρα της εβδομάδος **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **19:00** συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. **15/02-07-2015** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 40 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 31, δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)

Ιανίδου – Βίλλιου Δέσποινα (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.) Καρπουχτσής Κωνσταντίνος

Θεοχάρης Μιχαήλ (Γραμματέας Δ.Σ.)

Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα

Αναστασιάδης Ηλίας

Αραπατζής Θεόδωρος

Γαλάνης Στέργιος

Γάτσιος Αθανάσιος

Γάτσιος Ιωάννης

Γεωργούλα Σουλτάνα

Γιαννακίδης Δημήτριος

Γκότσης Ηλίας

Γρηγοριάδης Παναγιώτης

Γρηγοριάδης Χρήστος

Δρίγκα Χρυσούλα

Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος

Μερετούδης Δημήτριος

Μηλίδης Θεόδωρος

Μοσχολιός Ζωγράφος

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία

Μυστακίδης Παύλος

Ραμπότας Ευθύμιος

Στεργίου Νικόλαος

Τερζής Βασίλειος

Τσαλίκογλου Δημήτριος

Φωτιάδης Στέφανος

Χαρίτος Χρήστος

Χασαπίδης Κωνσταντίνος

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης

Χράπας Παντελής

**ΑΠΟΝΤΕΣ:** 1. Αναστασιάδης Αντώνιος, 2. Δούκας Γεώργιος, 3. Ηλιοπούλου Σταλακτή, 4. Καδής Γεώργιος, 5. Καλώτα Παναγιώτα, 6. Καρύδας Νικόλαος, 7. Μεγαλομούστακας Αναστάσιος, 8. Σούζας Ζαχαρίας, 9. Χρυσανθίδης Βασίλειος.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρών δεν ήταν κανείς.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

• Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Τερζής Βασίλειος αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του 12<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 20<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 28613/18-6-2015 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

« Σας ενημερώνουμε ότι το έργο του θέματος, προϋπολογισμού 3.718.831,55 € με απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α. και συμβατικής δαπάνης 1.968.282,70 € χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα "Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013" και εκτελείται από την εταιρεία "ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ ΑΤΕ".

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου και συγκεκριμένα κατά την εφαρμογή των εγκεκριμένων σχεδίων της μελέτης στην υφιστάμενη σήμερα κατάσταση της περιοχής παρέμβασης, και δεδομένου ότι έχουν παρέλθει 4 έτη περίπου από την σύνταξη της αρχικής μελέτης του έργου, έγινε επανέλεγχος των σχεδίων της μελέτης σχετικά με :

1. Τη θέση των κάδων απορριμάτων και ανακύκλωσης.
2. Τη θέση των διαβάσεων πεζών και των ραμπών ΑμΕΑ.
3. Τις θεσμοθετημένες θέσεις ΑμΕΑ που δόθηκαν με Κανονιστικές Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
4. Τις θέσεις φορτοεκφόρτωσης που δόθηκαν με Κανονιστικές Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου (Αρ. Απ. 50/2013).
5. Την ανάγκη ικανοποίησης αναγκών σχετικών με επαγγελματικές λειτουργίες της περιοχής, σχετικά με την ύπαρξη χώρων φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων.
6. Τις θέσεις εισόδου και εξόδου ιδιωτικών parking, στοών κλπ.
7. Την πρόσβαση σε καταστήματα και επαγγελματικούς χώρους, σε όλους τους δρόμους της παρέμβασης, όπως είναι σήμερα.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, προέκυψε η αναγκαιότητα μεταβολών μικρής κλίμακας ορισμένων συμβατικών εργασιών του έργου οι οποίες παρουσιάζονται αναλυτικά στον συνταχθέντα 1ο ΑΠΕ του έργου, ο οποίος βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση. Η δαπάνη που προκύπτει από την αύξηση των ποσοτήτων αυτών καλύπτεται από το κονδύλι των απροβλέπτων, σύμφωνα με το άρθρο 57 παρ.3 του Ν. 3669/08. Με τον παρόντα ΑΠΕ, δεν γίνεται διαχείριση επί έλασσον δαπανών.

Επειδή οι εργασίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα 1ο ΑΠΕ :

- είναι απαραίτητες για την περαίωση και την λειτουργία του έργου,
- δεν επέρχονται αλλαγές στο βασικό σχέδιο του έργου, στα χαρακτηριστικά του έργου και στους όρους της σύμβασης,

- δεν επιφέρουν αλλαγή στο βιοκλιματικό μοντέλο, σύμφωνα με το οποίο εντάχθηκε η μελέτη στο πρόγραμμα.
- καθίσταται δυνατή η υλοποίηση του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου του έργου όπως περιγράφεται στο ΤΔΕ και στην Απόφαση Ένταξης της Πράξης, σας υποβάλλουμε, τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών του προαναφερόμενου έργου, καθώς και την θετική γνωμοδότηση (προέγκριση) του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης και παρακαλούμε για την έγκρισή του »,

και σχετική συζήτηση,

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Α. Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του υποέργου 3 της πράξης "Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις δημόσιων ανοικτών χώρων στο Δήμο Σερρών" (ΜΙΣ 376528), σύμφωνα με την αριθ. 470 ΕΦΔ ΚΑΠΕ ΕΠΠΕΡΑΑ/15-06-2015 σύμφωνη γνώμη του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης, προϋπολογισμού δαπάνης 3.718.831,55 €, το οποίο εκτελείται από την εταιρεία "ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ ΑΤΕ", με βάση την αριθμ. 298/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Β. Με τον Ανακεφαλαιωτικό αυτό Πίνακα η προτεινόμενη δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 1.968.282,70 €, όσο ακριβώς και η αρχική συμβατική δαπάνη που ήταν 1.968.282,70 € με Φ.Π.Α.

Ψήφιση πίστωσης δεν απαιτείται.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**

**ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Όπως υπογράφουν στο πρακτικό**

**Σέρρες 10-07-2015**

**Πιστό Αντίγραφο**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ**

**ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ**

**Μ. Ε. Δ.**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.**

**ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ**