



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**Απόσπασμα της  
Αριθμ. Συνεδρίασης: 21 / 30-10-2015**

**Αριθμ. Απόφασης: 665 / 2015**

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: "Αναβάθμιση υποδομών αυτοκινητοδρομίου και Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής Δήμου Σερρών".

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την **30<sup>η</sup>** του μηνός **ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ** του έτους **2015**, ημέρα της εβδομάδος **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **20:00** συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. **21/23-10-2015** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 40 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 29, δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)  
Ιλανίδου – Βίλλιου Δέσποινα (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)  
Θεοχάρης Μιχαήλ (Γραμματέας ΔΣ)  
Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα  
Αναστασιάδης Αντώνιος

Καλώτα Παναγιώτα  
Καρπουχτσής Κωνσταντίνος  
Καρύδας Νικόλαος  
Λαζαρίδης Αβραάμ  
Μερετούδης Δημήτριος  
Μηλίδης Θεόδωρος  
Μοσχολιός Ζωγράφος

Γαλάνης Στέργιος

Μυστακίδης Παύλος  
Ραμπότας Ευθύμιος

Γάτσιος Ιωάννης  
Γεωργούλα Σουλτάνα  
Γιαννακίδης Δημήτριος  
Γκότσης Ηλίας  
Γρηγοριάδης Παναγιώτης  
Γρηγοριάδης Χρήστος  
Δούκας Γεώργιος  
Δρίγκα Χρυσούλα

Τσαλίκογλου Δημήτριος  
Φωτιάδης Στέφανος

Καδής Γεώργιος

Χασαπίδης Κωνσταντίνος  
Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης  
Χράπας Παντελής

**ΑΠΟΝΤΕΣ:** 1. Αναστασιάδης Ηλίας, 2. Αραμπατζής Θεόδωρος, 3. Γάτσιος Αθανάσιος, 4. Ηλιοπούλου Σταλακτή, 5. Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος, 6. Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία, 7. Σούζας Ζαχαρίας, 8. Στεργίου Νικόλαος, 9. Τερζής Βασίλειος, 10. Χαρίτος Χρήστος, 11. Χρυσανθίδης Βασίλειος.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρών δεν ήταν κανείς.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

• Οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ.:

- Γεωργούλα Σουλτάνα, Καδής Γεώργιος και Μερετούδης Δημήτριος, προσήλθαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Γιαννακίδης Δημήτριος, προσήλθε κατά την ολοκλήρωση της συζήτησης του 1<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Χασαπίδης Κωνσταντίνος, αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 8<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Μηλίδης Θεόδωρος, αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 10<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Αναστασιάδης Αντώνιος, αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 11<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης, αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του 18<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος το 12<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκε 1<sup>ο</sup>.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 26<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 51378/16-10-2015 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

« Σας πληροφορούμε ότι με την υπ' αρ. 620/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η μελέτη του έργου: "Αναβάθμιση υποδομών Αυτοκινητοδρόμου και Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής Δήμου Σερρών" προϋπολογισμού 1.605.000,00 € (με ΦΠΑ). Μετά τη διενέργεια διαγωνισμού Ανάδοχος αναδείχθηκε ο Γαλάνης Στέργιος Ε.Δ.Ε. που εκτελεί το έργο βάσει της υπ' αρ. 304/2011 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών.

Με τον παρόντα 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ, ενσωματώνεται η αυξομείωση ποσοτήτων διαφόρων εργασιών, η αύξηση της δαπάνης ασφάλτου, η αναθεώρηση και οι εργασίες που εκτελέστηκαν βάση της υπ' αριθμ. 37150/20-6-2013 Ειδικής Διαταγής της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Σερρών. Η τελική δαπάνη του έργου είναι αυξημένη κατά 129.214,72 € σε σχέση με την αρχική σύμβαση ποσού με το Φ.Π.Α. 801.243,11 € .

Με τον 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 930.457,83 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.(23%).

Οι αλλαγές αυτές δεν απαιτούν ψήφιση νέας πίστωσης.

Ειδικότερα για τις εργασίες που εκτελέστηκαν με βάση την υπ' αριθμ. 37150/20-6-2013 Ειδική Διαταγή της Δ.Τ.Υ. του Δήμου μας, θα πρέπει να επισημανθούν επιπρόσθετα τα εξής :

Με την αρ. 508/10-01-2014 Απόφαση του Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης έγινε δεκτή εν μέρει η 39727/28-06-2014 αίτηση θεραπείας του αναδόχου επί της αριθμ. 37150/20-6-2013 Ειδικής Διαταγής.

Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 60 του Ν. 3669/2008 “... Αν τελικά ύστερα από αίτηση θεραπείας ή δικαστικά δικαιωθεί ο ανάδοχος στις απόψεις του, έχει το δικαίωμα να πληρωθεί με τους συμβατικούς όρους και τιμές για τις πρόσθετες εργασίες.”

Με την 97/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας αποφασίστηκε ύστερα από σχετική θετική εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας, η άσκηση προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης κατά της αρ. 508/10-01-2014 Απόφασης του Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.

Η Νομική Υπηρεσία του Δήμου μας σε σχετικό ερώτημα της Δ.Τ.Υ., γνωμοδότησε ότι η Απόφαση του Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης είναι εκτελεστή και η άσκηση της συγκεκριμένης προσφυγής δεν αναστέλλει την εκτέλεση της αρ. 508/10-01-2014 Απόφασης του Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.

Με την αρ. 24538/20573/10-12-2014 Απόφαση του Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης αποφασίστηκε να γίνουν δεκτές οι επιμετρήσεις του αναδόχου για τις εργασίες της αριθμ. 37150/20-6-2013 Ειδικής Διαταγής.

Σας υποβάλλουμε λοιπόν, τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών και 1<sup>ο</sup> Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών του έργου του θέματος και σας παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκρισή τους »,

και σχετική συζήτηση,

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Α. Εγκρίνει τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: “Αναβάθμιση υποδομών αυτοκινητοδρομίου και Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής Δήμου Σερρών”, προϋπολογισμού δαπάνης 1.605.000,00 €, το οποίο εκτελείται από τον Γαλάνη Στέργιο Ε.Δ.Ε., με βάση την αριθμ. 304/2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Β. Με τον Ανακεφαλαιωτικό αυτό Πίνακα η προτεινόμενη δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 930.457,83 €, παρουσιάζει δηλ. μείωση κατά 31.826,21 € σε σχέση με τον εγκεκριμένο 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. που ήταν 962.284,04 € με Φ.Π.Α.

Ψήφιση πίστωσης δεν απαιτείται.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**

**ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Όπως υπογράφουν στο πρακτικό**

**Σέρρες 03-11-2015**

**Πιστό Αντίγραφο**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ**

**ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ**

**Μ. Ε. Δ.**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.**

**ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ**