



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της  
 Αριθμ. Συνεδρίασης: 10 / 01-06-2016

Αριθμ. Απόφασης: 381 / 2016

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση επείγουσών πρόσθετων εργασιών του έργου: "Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις δημόσιων ανοικτών χώρων στο Δήμο Σερρών".

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 1<sup>η</sup> του μηνός **ΙΟΥΝΙΟΥ** του έτους **2016**, ημέρα της εβδομάδος **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **20:00** συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. **10/26-05-2016** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 40 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 33, δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)

Ιλανίδου – Βίλλιου Δέσποινα (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)

Θεοχάρης Μιχαήλ (Γραμματέας ΔΣ)

Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα

Αναστασιάδης Αντώνιος

Αναστασιάδης Ηλίας

Αραμπατζής Θεόδωρος

Γαλάνης Στέργιος

Γάτσιος Ιωάννης

Γεωργούλα Σουλτάνα

Γιαννακίδης Δημήτριος

Γκότσης Ηλίας

Γρηγοριάδης Παναγιώτης

Γρηγοριάδης Χρήστος

Δούκας Γεώργιος

Δρίγκα Χρυσούλα

Καδής Γεώργιος

Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος

**ΑΠΟΝΤΕΣ:** 1. Γάτσιος Αθανάσιος, 2. Ηλιοπούλου Σταλακτή, 3. Καλώτα Παναγιώτα, 4. Μοσχολιός Ζωγράφος, 5. Σούζας Ζαχαρίας, 6. Τερζής Βασίλειος, 7. Χράπας Παντελής.

Καρπουχτσής Κωνσταντίνος

Καρύδας Νικόλαος

Λαζαρίδης Αβραάμ

Μερετούδης Δημήτριος

Μηλίδης Θεόδωρος

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία

Μυστακίδης Παύλος

Ραμπότας Ευθύμιος

Στεργίου Νικόλαος

Τσαλικογλου Δημήτριος

Φωτιάδης Στέφανος

Χαρίτος Χρήστος

Χασαπίδης Κωνσταντίνος

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης

Χρυσανθίδης Βασίλειος

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρών ήταν μόνο ο κ. Δεμερτζής Θωμάς.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

- Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Δούκας Γεώργιος, προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 5<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Στεργίου Νικόλαος, προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 7<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Γρηγοριάδης Παναγιώτης, αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση συζήτησης του 18<sup>ου</sup> θέματος και προσήλθε μετά την ολοκλήρωση συζήτησης του 20<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος το 24<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκε 1<sup>ο</sup>.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 24<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 20232/23-5-2016 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

« Κύριε Δήμαρχε,

Σας γνωστοποιούμε ότι για το παραπάνω έργο υπεγράφη εργολαβική σύμβαση στις 23-12-2014 μεταξύ του Δήμου Σερρών και του αναδόχου του έργου "ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ Α.Τ.Ε." με συμβατική αποκλειστική προθεσμία περαίωσης δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Κατόπιν της απαραίτητης προετοιμασίας του αναδόχου (χορήγηση σχεδίων μελέτης από την Υπηρεσία, εγκατάσταση μηχανημάτων κλπ.), οι εργασίες ξεκίνησαν και συνεχίζονται έως σήμερα, με νέα συμβατική προθεσμία στις 30/6/2016, κατόπιν και της υπ' αριθμ. 805/2015 Α.Δ.Σ. για την παράταση των εργασιών.

Μεταξύ των υπολοίπων εργασιών που απομένουν για την ολοκλήρωση του έργου, είναι και η κατασκευή της ασφαλικής στρώσης κυκλοφορίας 5εκ, με επικάλυψη από ψυχρή και φωτοκαταλυτική επιστρωση, σε όλες τις οδούς όπου πραγματοποιούνται οι βιοκλιματικές αναβαθμίσεις, δηλ. Δυτ. Θράκης, Ιουστινιανού, Στρυμώνος κλπ.

Στο άρθρο 78 του Τιμολογίου Μελέτης του έργου περιγράφεται η κατασκευή της ασφαλικής στρώσης με χρήση κοινής ασφάλτου και η στρώση του φωτοκαταλυτικού και ψυχρού κονιάματος σε πάχος τουλάχιστον 2 χιλιοστά.

Κατόπιν της υπ' αριθμ. 326/2016 Α.Δ.Σ. και της υπ' αριθμ. 17359/4-5-16 επιστολής του συμβούλου του έργου, επιλέχθηκε το πάχος της ψυχρής και φωτοκαταλυτικής επιστρώσης να είναι τουλάχιστον **4 χιλιοστά**, ως η πλέον κατάλληλη τεχνικά λύση για την άρτια κατασκευή, λειτουργικότητα και ασφάλεια του έργου.

Η υπηρεσία μας ενημέρωσε τηλεφωνικά άμεσα (18/5/2016) την κ. Στεφάνου Φλώρα, στέλεχος του ΚΑΠΕ (Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του έργου) για την ανάγκη εκτέλεσης της επείγουσας πρόσθετης αυτής εργασίας, ώστε να έχει την απαιτούμενη προέγκριση, η οποία θα εξασφαλίζει και την κάλυψη του επιπλέον οικονομικά αντικειμένου που προκύπτει, από τους πόρους του έργου. Η κ. Στεφάνου όμως επιφυλάχθηκε να μας απαντήσει και μας ενημέρωσε ότι το θέμα αυτό θα

εξεταστεί κατά την διαδικασία έγκρισης ή μη του 3ου ΑΠΕ, που θα περιέχει την συγκεκριμένη εργασία και ο οποίος έχει ήδη συνταχθεί και αποσταλεί από την υπηρεσία μας.

Δεδομένου ότι

α) η ημερομηνία περαίωσης του έργου είναι 30/6/2016 και κατά την ίδια τηλεφωνική μας επικοινωνία ενημερωθήκαμε από τον ΕΦΔ ότι είναι ανελαστική και δεν επιδέχεται καμία περαιτέρω παράταση

β) το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ-ΕΠΠΕΡΑΑ-ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ & ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ και

γ) η επιφάνεια που θα πρέπει να γίνουν οι εργασίες των ασφαλτοστρώσεων είναι μεγάλη (περίπου 12.000 τ.μ.),

υπάρχει κίνδυνος καθυστέρησης στην πορεία εκτέλεσης του συνόλου του έργου και είναι άμεση η ανάγκη να εκτελεστούν οι εργασίες.

Σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν. 3669/2008: *“Αν υπάρχει ανάγκη να εκτελεσθούν επείγουσες πρόσθετες εργασίες μπορεί να εγκριθεί από την προϊσταμένη αρχή η εκτέλεσή τους πριν από τη σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών. Για την έγκριση αυτή η διευθύνουσα υπηρεσία συντάσσει τεχνική περιγραφή των εργασιών, με αιτιολόγηση του επείγοντος και εκτίμηση της δαπάνης, με βάση τις συμβατικές τιμές μονάδας ή ενδεικτικές τιμές για τυχόν νέες εργασίες...”*. Με βάση τα αναφερόμενα στο συγκεκριμένο άρθρο καθώς και όσα προαναφέρθηκαν, η Υπηρεσία κρίνει ως **επείγουσες** τις συγκεκριμένες πρόσθετες εργασίες, για να μην υπάρξει σημαντική χρονική καθυστέρηση στο σύνολο της εκτέλεσης του έργου.

Μετά από τα προαναφερθέντα, παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση εκτέλεσης των πρόσθετων εργασιών πριν από την έγκριση του σχετικού ΑΠΕ, σύμφωνα με τα αναφερθέντα στο άρθρο 56 του Ν.3669/2008 »,

και σχετική συζήτηση,

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν. 3669/2008, τις επείγουσες πρόσθετες εργασίες επικάλυψης της ασφατικής στρώσης κυκλοφορίας με ψυχρή και φωτοκαταλυτική επίστρωση πάχους τουλάχιστον 4 χιλ. του έργου: *“Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις δημόσιων ανοικτών χώρων στο Δήμο Σερρών”*, όπως αυτές περιγράφονται στο σκεπτικό της παρούσης, για να μην υπάρξει σημαντική χρονική καθυστέρηση στο σύνολο της εκτέλεσης του έργου, δεδομένου ότι η ημερομηνία περαίωσής του 30/6/2016 είναι ανελαστική και δεν επιδέχεται καμία περαιτέρω παράταση σύμφωνα με τον ΕΦΔ.

Στην απόφαση αυτή οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ.:

- Φωτιάδης Στέφανος, Δρίγκα Χρυσούλα, Ιλανίδου Δέσποινα, Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος και Χρυσανθίδης Βασίλειος, ψήφισαν ΝΑΙ με επιφύλαξη, όσον αφορά το πιθανό κόστος που θα κληθεί να καταβάλει ο Δήμος καθώς και για το γεγονός ότι μένει μετέωρο το θέμα της δυνατότητας κίνησης ταξέων οχημάτων (Πυροσβεστική, ΕΚΑΒ, Αστυνομία), της πρόβλεψης για λωρίδες κίνησης μεγάλων οχημάτων και της ύπαρξης σχετικών εγκρίσεων στην μελέτη.

- Μηλίδης Θεόδωρος και Αναστασιάδης Ηλίας, ψήφισαν ΝΑΙ με επιφύλαξη, όσον αφορά το οικονομικό μέρος που ενδεχομένως θα επιβαρύνει τον Δήμο, γιατί θεωρούν ότι υπήρξε ολιγωρία.

- Μειοψήφισε ο Δημ. Σύμβουλος κ. Αντώνιος Αναστασιάδης.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**

**ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Όπως υπογράφουν στο πρακτικό**

**Σέρρες 06-06-2016**

**Πιστό Αντίγραφο**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ**

**ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ**

**Μ. Ε. Δ.**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.**

**ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ**