



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**Απόσπασμα της
Αριθμ. Συνεδρίασης: 3 / 27-02-2020**

Αριθμ. Απόφασης: 65 / 2020

ΘΕΜΑ: Έγκριση της 2ης παράτασης ολοκλήρωσης της πράξης: “Αποτίμηση παρεμβάσεων Ενεργειακής Εξοικονόμησης σε Δημόσια Κτίρια – 3ΕΜ” στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009.

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 27^η του μηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδος ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 19:00 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. 3/21-02-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α') «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν **41**, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Κατιρτζόγλου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)
Γάτσιος Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
Μερετούδης Δημήτριος (Γραμματέας Δ.Σ.)
Αραμπατζής Θεόδωρος
Γάτσιος Ιωάννης
Γεωργούλας Αντώνιος
Γκότσης Ηλίας
Δεσποτίδης Ιωάννης
Δινάκης Κωνσταντίνος
Δούκας Γεώργιος
Δρίγκα Χρυσούλα
Ηλιοπούλου Σταλακτή
Ιλανίδου - Βίλλιου Δέσποινα
Καδής Γεώργιος
Καλώτα Παναγιώτα
Καρακολίδης Παναγιώτης
Καρασουλτάνη - Σιάκκα Χρυσούλα
Καρυπίδης Πάυλος
Ματθαίου Γεώργιος
Μητλιάγκα Βαρβάρα
Μισιρλής Σπυρίδων

Μιχτσόγλου Δημήτριος
Μπουρβάνης Ζαχαρίας
Νυχτοπάτης Γεώργιος
Παλάζη - Τσοχατζίδη Χρυσάνθη
Πάνου Σωτηρία
Παπαβασιλείου Βασίλειος
Παπαφωτίου Αριάδνη
Ρίζος Σάββας
Σιαμάγκας Δημήτριος
Ταΐρης Γεώργιος
Τερζής Βασίλειος
Τουρτούρας Ιωάννης
Φαρμάκης Πάυλος
Φωτιάδης Γεώργιος
Φωτιάδης Στέφανος
Χαλκιοπούλος Αλέξανδρος
Χαραλαμπίδου Παρθένα
Χατζηδημητρίου Ιωάννης
Χράπας Παντελής
Χρυσανθίδης Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ: ΚΑΝΕΙΣ

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 και παρόντες ήταν οι κ.κ. Βαφειάδης Μιχαήλ και Ιχτιάρη Σοφία.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Χρυσάφης Αλέξανδρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018.

• Οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ.:

- Γεωργούλας Αντώνιος, αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Δούκας Γεώργιος, Μπουρβάνης Ζαχαρίας, Τερζής Βασίλειος και Φωτιάδης Γεώργιος, αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 2^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Ιλανίδου Δέσποινα, Μιχτσόγλου Δημήτριος και Χρυσανθίδης Βασίλειος, αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 3^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Δρίγκα Χρυσούλα, αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του 3^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Ηλιοπούλου Σταλακτή, Παλάζη - Τσοχατζίδη Χρυσάνθη και Σιαμάγκας Δημήτριος, αποχώρησαν μετά την ολοκλήρωση του 20^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 4528 / 12-2-2020 εισήγηση του Τμήματος Προγραμματισμού του Δήμου, που έχει ως εξής:

« Έχοντας υπόψη:

- Τη με αριθμό **696/2017** Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η υλοποίηση της πράξης με προϋπολογισμό **396.840,00€**
- Τη με αριθ. **505/2018** Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης **“Αποτίμηση Παρεμβάσεων Ενεργειακής Εξοικονόμησης σε Δημόσια Κτίρια-3Em”** στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009 συνολικού προϋπολογισμού **1.419.270,35€** και για τον Δήμο Σερρών **396.840,00€**
- Τη με αριθμό **935/2018** Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίνεται η 1η τροποποίηση στην υλοποίηση της πράξης **“Αποτίμηση Παρεμβάσεων Ενεργειακής Εξοικονόμησης σε Δημόσια Κτίρια-3Em”** στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009, που αφορά στην αποδοχή επιπλέον χρηματοδότησης για κάλυψη εξόδων πιστοποίησης δαπανών ποσού 5.000,00€ ,συνεπώς επέρχεται τροποποίηση από **396.840,00€** σε **401.840,00 €**

- Με τη με αριθμό **2702/28-11-2019** Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Δήμου Σερρών εγκρίθηκε η σχετική δέσμευση πίστωσης ύψους **397.647,31€** σε βάρος του **Κ.Α.Ε. 64.7326.001**
- Με το με αριθ **36158/28-11-2019** έγγραφο του Δήμου Σερρών και σε συνέχεια της 2ης Τεχνικής Συνάντησης, υποβλήθηκε αίτημα παράτασης του έργου και ανακατανομής ποσών μεταξύ των κατηγοριών προϋπολογισμού της πράξης **“3Em”** προς τον Επικεφαλής εταίρο Δήμο Valandono. Η παράταση αφορά στην ανάγκη ολοκλήρωσης του κατασκευαστικού έργου ενεργειακής αναβάθμισης του Λυκείου Προβατά.
- Με το με αριθμό **2017/22.01.2020** ηλεκτρονικό μήνυμα, η Κοινή Γραμματεία της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Διασυνοριακών Προγραμμάτων Ελλάδα-Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας ενημέρωσε ότι εγκρίνεται η παράταση της πράξης **“3Em”** κατά έξι (9) μήνες, **ήτοι μέχρι 21/11/2020**, ώστε να ολοκληρωθούν οι εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης του Λυκείου Προβατά και να αποτιμηθεί η αποτελεσματικότητα της παρέμβασης σε αυτά.
- Με το με ημερομηνία **08.01.2020** ηλεκτρονικό μήνυμα του υπεύθυνου Project Officer για την πράξη 3Em, εκ μέρους της Κοινής Γραμματείας, λάβαμε ενημέρωση πως προκειμένου για τροποποιήσεις και μεταφορά ποσών μεταξύ κατηγοριών του προϋπολογισμού, δεν δύναται να πραγματοποιηθούν, παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, προκειμένου για την ολοκλήρωση των παραδοτέων της πράξης.

Παρακαλούμε όπως :

1. Εγκρίνετε την παράταση ολοκλήρωσης της πράξης **“Αποτίμηση Παρεμβάσεων Ενεργειακής Εξοικονόμησης σε Δημόσια Κτίρια-3Em”** στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020, κατά **(9) μήνες**, ήτοι μέχρι την **21/11/2020** όπως ενέκρινε σχετικά η Κοινή Γραμματεία της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Διασυνοριακών Προγραμμάτων Ελλάδα-Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας »,

και σχετική συζήτηση, έχοντας υπόψη το με αριθμ. **2017/22.01.2020** ηλεκτρονικό μήνυμα, με το οποίο η Κοινή Γραμματεία της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Διασυνοριακών Προγραμμάτων Ελλάδα-Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας ενημέρωσε ότι εγκρίνεται η παράταση της ως άνω πράξης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 2η παράταση ολοκλήρωσης της πράξης: **“Αποτίμηση Παρεμβάσεων Ενεργειακής Εξοικονόμησης σε Δημόσια Κτίρια-3Em”** στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020, κατά **(9) μήνες**, ήτοι μέχρι την **21/11/2020** όπως ενέκρινε σχετικά η Κοινή Γραμματεία της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Διασυνοριακών Προγραμμάτων Ελλάδα-Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 04-03-2020

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΣΟΛΑΚΗ