



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της
 Αριθμ. Συνεδρίασης: 29 / 02-08-2023

Αριθμ. Απόφασης: 358 / 2023

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της 23595/12-7-2022 σύμβασης με ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010915155-2022-07-12 και τη μετάθεση του χρόνου παράδοσής της, που αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 60KW ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 18 KW».

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την **02** του μηνός **Αυγούστου** του έτους **2023**, ημέρα της εβδομάδος **Τετάρτη** και ώρα **19:00** έλαβε χώρα **Τακτική δια ζώσης** συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/τ.Α/9-7-2022) και την εγκύκλιο 375/39167/02-06-2023 “Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου”), το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, στην αίθουσα “Κωνσταντίνος Καραμανλής” του Διοικητηρίου, ύστερα από την με αρ. Πρωτ. **25904/28-07-2023** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α’) «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο **41** Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν **29**, ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Χρυσάφης Αλέξανδρος που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018.

Παρόντες ήταν οι εξής (29):

Κατιρτζόγλου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)

Μητλιάγκα Βαρβάρα
 Μισιρλής Σπυρίδων
 Μιχτσόγλου Δημήτριος

Γάτσιος Ιωάννης

Νυχτοπάτης Γεώργιος
 Παλάζη - Τσοχατζίδη Χρυσάνθη

Γκότσης Ηλίας
 Δεσποτίδης Ιωάννης
 Δινάκης Κωνσταντίνος

Παπαβασιλείου Βασίλειος
 Παπαφωτίου Αριάδνη
 Ρίζος Σάββας
 Ταΐρης Γεώργιος
 Τερζής Βασίλειος
 Τουρτούρας Ιωάννης

Δρίγκα Χρυσούλα

Ίντος Κωνσταντίνος
Καδής Γεώργιος

Φωτιάδης Γεώργιος
Φωτιάδης Στέφανος
Χαλκιάπουλος Αλέξανδρος

Καρακολίδης Παναγιώτης
Καρασουλτάνη - Σιάκκα Χρυσούλα
Καρυπίδης Παύλος
Ματθαίου Γεώργιος
Μερετούδης Δημήτριος

Χράπας Παντελής
Χρυσανθίδης Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ (12): 1) Γάτσιος Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.), 2) Γαλάνης Στέργιος (Γραμματέας Δ.Σ.), 3) Γεωργούλας Αντώνιος, 4) Δούκας Γεώργιος, 5) Ηλιοπούλου Σταλακτή, 6) Ιλανίδου - Βίλλιου Δέσποινα, 7) Καλώτα Παναγιώτα, 8) Μπουρβάνης Ζαχαρίας, 9) Πάνου Σωτηρία, 10) Φαρμάκης Παύλος, 11) Χαραλαμπίδου Παρθένα, 12) Χατζηδημητρίου Ιωάννης.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.:

- Καρυπίδης Παύλος, **αποχώρησε** πριν την συζήτηση των **εκτός ημερήσιας** διάταξης θεμάτων.
- Παπαφωτίου Αριάδνη, **αποχώρησε** κατά την διάρκεια της συζήτησης του **4ου** θέματος.
- Παλάζη-Τσοχατζίδη Χρυσάνθη, **αποχώρησε** μετά την ολοκλήρωση του **1ου** σκέλους του **23ου** θέματος.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν στη συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 και παρών δεν ήταν κανείς.

Τα πρακτικά της Συνεδρίασης τηρήθηκαν από την γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου και αναπληρώτρια προϊστάμενη του Τμήματος Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων κ. Βαΐα Σκόδρα.

Πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ανέγνωσε την επιστολή ανεξαρτητοποίησης του κ. Γκότση Ηλία, από την δημοτική παράταξη “ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΕΡΡΑΙΩΝ” και την επιστολή παραίτησης του κ. Γάτσιου Αθανάσιου και κας Μητλιάγκα Βαρβάρας από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερρών, στην οποία συμμετείχαν ως μέλη της εκλεγμένης στο Δημοτικό Συμβούλιο παράταξης ΣΕΡΡ.Α.Σ. - Στέφανος Φωτιάδης Σερραϊκή Αυτοδιοικητική Συνεργασία.

Στην συνέχεια των ανωτέρω ο Πρόεδρος του Δ.Σ. σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 932/29-12-2021 Εγκύκλιο, ενημέρωσε το Σώμα για την επικείμενη Ειδική Συνεδρίαση για την Εκλογή-Αντικατάσταση μελών της Οικονομική Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα λάβει χώρα την Κυριακή 6 Αυγούστου 2023 και ώρα 20:00, στην αίθουσα “Κωνσταντίνος Καραμανλής” του Διοικητηρίου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο **2^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο εισηγητής του θέματος Αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπυρίδων, έθεσε υπόψη του συμβουλίου:

Α) την υπ’ αριθμ.23804/11-07-2023 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, που έχει ως εξής:

<< **Αφού λάβετε υπόψη τις διατάξεις:**

1. Του άρθρου 31 του Ν. 5013/23 (ΦΕΚ 12/19.01.2023 τεύχος Α') με το οποίο τροποποιείται το άρθρο 72 του ν.3852/10 και καταργούνται συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής, οι οποίες από 19.01.2023 μεταφέρονται στο Δημοτικό Συμβούλιο, σε συμμόρφωση με την υπ' αρ. 2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικράτειας, με την οποία κρίθηκε ότι η μεταφορά σημαντικών οικονομικών αρμοδιοτήτων του δημοτικού συμβουλίου στις οικονομικές επιτροπές βάσει των ν. 4623/2019 και 4625/2019 είναι αντισυνταγματική.

2. Την παρ. 1 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με το οποίο, «1. Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του.»

3. Του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με το οποίο:

- παρ. 1 «Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:
 - α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132,
 - β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,
 - γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.»
-
- παρ. 3. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 περί κυρώσεων για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας.
- παρ. 4: Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

4. Του άρθρου 207 του ν.4412/2016 με τίτλο «Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας» σύμφωνα με το οποίο:

- Παρ. 1: Αν το υλικό φορτωθεί- παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
- Παρ. 2: Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
- Παρ. 3: Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση-παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

- Παρ. 4: Εφόσον ο προμηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας.
- Παρ 5: Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

5. Το άρθρο 132 με τίτλο «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)».

Λαμβάνοντας επίσης υπόψη:

- ✓ την υπ. αρ. 118/21 μελέτη της ΔΤΥ,
- ✓ Το υπ. αρ. 45456/21-12-22 αίτημα τροποποίησης συμβατικού ανταλλάγματος του Αναδόχου, στο οποίο γίνεται μια εκτίμηση του κόστους λειτουργίας της εξάμηνης πιλοτικής λειτουργίας (13.000,00 χωρίς ΦΠΑ)
- ✓ Την υπ. αρ. 23620/11-07-2023 έκθεση προόδου της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής
- ✓ Πως από την παράταση της σύμβασης δεν συνεπάγεται περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου κατά το χρόνο ισχύος της παρατάσεως. ([Απόφ. VI Τμ. 3037/2010, Ελ.Συν. Πράξη 27/2011 Κλιμάκιο Στ](#)).
- ✓ Με την παράταση της διάρκειας της σύμβασης τηρούνται οι όροι και οι περιορισμοί του αρ. 132 του Ν 4412/2016.
- ✓ Την από 11/7/2023 γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου(Επιτροπή παραλαβής) της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221.

Εισηγούμαστε

1. Την τροποποίηση της υπ. αρ. 23595/12-07-2022 σύμβασης με ΑΔΑΜ:22SYMV010915155-2022-07-12, που συνάψαμε με τον οικονομικό φορέα «ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΤΕΒΕ» και εδρεύει στην Κοζάνη, με ΑΦΜ: 0099769518 ΔΟΥ: Κοζάνης, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 60KW ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 18 KW», παρατείνοντας την συνολική διάρκεια της σύμβασης κατά δύο (2) μήνες έως τις 12/11/2023.

Συγκεκριμένα, την παράδοση των υλικών και την ολοκλήρωση του τεχνικού αντικειμένου έως τις 12/9/2023 και αντίστοιχα, την σύντμηση της πιλοτικής λειτουργίας σε δύο (2) μήνες (12/9/23 έως 12/11/23) από έξι(6) της αρχικής σύμβασης με αντίστοιχη μείωση του οικονομικού ανταλλάγματος.

2. Τη μείωση του οικονομικού ανταλλάγματος κατά 8.666,67 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (24%) που αντιστοιχεί σε τέσσερις (4) μήνες πιλοτικής λειτουργίας.

Ο υπολογισμός της μείωσης προκύπτει αναλογικά σύμφωνα με την κοστολόγηση του ίδιου του αναδόχου στην εκτίμηση επιμερισμού του κόστους εργασιών, για τον οποίο η Επιτροπή έλαβε την άποψη της αρμόδιας Υπηρεσίας. >>

Β) την από 11-07-2023 Γνωμοδότηση τροποποίησης σύμβασης της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της εν λόγω προμήθειας, που έχει ως εξής:

<<

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ ΕΛΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 60KW ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 18 KW»

Στις Σέρρες, σήμερα **11-07-2023**, ημέρα **ΤΡΙΤΗ** και ώρα **11:00** στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Σερρών, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:

1. **ΤΖΙΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΕ** Τεχνολόγων μηχανολόγων, ως πρόεδρος
2. **ΜΑΔΕΜΑΗ ΕΛΕΝΗ, ΠΕ** Πολιτικών μηχανικών, ως μέλος
3. **ΧΑΤΖΗΤΟΛΙΟΥ ΘΩΜΑΗ, ΤΕ** Δασοπονίας, ως μέλος

που αποτελούμε την **Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής** της παραπάνω προμήθειας και οριστήκαμε με την υπ. αρ. 358/22 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να γνωμοδοτήσουμε για την τροποποίηση της σύμβασης με ΑΔΑΜ:22ΣΥΜΝ010915155-2022-07-12, που συνάφθηκε με τον οικονομικό φορέα «**ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ** με δ.τ. **ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΤΕΒΕ**, με νόμιμο εκπρόσωπο τον κ. **Μαρκογιαννάκη Γεώργιο**, που θα αποκαλείται παρακάτω «**ΑΝΑΔΟΧΟΣ**» που εδρεύει **ΣΤΗΝ Κοζάνη** με ΑΦΜ 0099769518, ΔΟΥ Κοζάνης της προμήθειας «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ ΕΛΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 60KW ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 18 KW**», ποσού 317.759,99 με ΦΠΑ (24%), και διάρκειας δεκατεσσάρων (14) μηνών λαμβάνοντας υπόψη:

- την υπ. αρ. 118/21 μελέτη της ΔΤΥ,
- Το υπ. αρ. 45456/21-12-22 αίτημα τροποποίησης συμβατικού ανταλλάγματος του Αναδόχου, στο οποίο γίνεται μια εκτίμηση του κόστους λειτουργίας της εξαμήνης πιλοτικής λειτουργίας (13.000,00 χωρίς ΦΠΑ)
- Το υπ. αρ. 21595/22-6-23 έγγραφο του τμήματος προμηθειών
- Την υπ. αρ. 23620/11-07-2023 έκθεση προόδου της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής
- Το υπ. αρ. 22570/03-7-23 έγγραφο του τμήματος προμηθειών
- Το υπ. αρ. 23577/10-07-2023 ηλεκτρονικό μήνυμα του αρμόδιου τμήματος της Δ.Τ.Υ.

Λαμβάνοντας επίσης υπόψη:

- Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Το άρθρο 206 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με το οποίο: «Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:
 - α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132,
 - β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,
 - γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.»

- Πως από την παράταση της σύμβασης δεν συνεπάγεται περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου κατά το χρόνο ισχύος της παρατάσεως. (Απόφ. VI Τμ. 3037/2010, Ελ.Συν. Πράξη 27/2011 Κλιμάκιο Στ).
- Με την παράταση της διάρκειας της σύμβασης τηρούνται οι όροι και οι περιορισμοί του αρ. 132 του Ν 4412/2016 και λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις του άρθρου 207 του ν.4412/2016 με τίτλο «Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας .

Εισηγούμαστε:

Την τροποποίηση της υπ. αρ. 23595/12-07-2022 σύμβασης με ΑΔΑΜ: 22SYMV010915155-2022-07-12, που συνάψαμε με τον οικονομικό φορέα «ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΤΕΒΕ» και εδρεύει στην Κοζάνη, με ΑΦΜ: 0099769518 ΔΟΥ: Κοζάνης, της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 60KW ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 18 KW», παρατείνοντας την συνολική διάρκεια της σύμβασης κατά δύο (2) μήνες έως τις 12/11/2023.

Συγκεκριμένα, την παράδοση των υλικών και την ολοκλήρωση του τεχνικού αντικειμένου έως τις 12/9/2023 και αντίστοιχα, την σύντμηση της πιλοτικής λειτουργίας σε δύο (2) μήνες (12/9/23 έως 12/11/23) από έξι (6)της αρχικής σύμβασης με αντίστοιχη μείωση του οικονομικού ανταλλάγματος.

Ο υπολογισμός της μείωσης προκύπτει αναλογικά σύμφωνα με την κοστολόγηση του ίδιου του αναδόχου στην εκτίμηση επιμερισμού του κόστους εργασιών, για τον οποίο η Επιτροπή έλαβε την άποψη της αρμόδιας Υπηρεσίας. Με την εκτίμηση αυτή προκύπτει μείωση του οικονομικού ανταλλάγματος κατά 8.666,67 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (24%) που αντιστοιχεί σε τέσσερις (4) μήνες πιλοτικής λειτουργίας. >>

και σχετική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

A. Την τροποποίηση της υπ. αρ. 23595/12-07-2022 σύμβασης με ΑΔΑΜ:22SYMV010915155-2022-07-12, που συνάψαμε με τον οικονομικό φορέα «ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΤΕΒΕ» και εδρεύει στην Κοζάνη, με ΑΦΜ: 0099769518 ΔΟΥ: Κοζάνης, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 60KW ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 18 KW», παρατείνοντας την συνολική διάρκεια της σύμβασης κατά δύο (2) μήνες έως τις 12/11/2023.

Συγκεκριμένα, την παράδοση των υλικών και την ολοκλήρωση του τεχνικού αντικειμένου έως τις 12/9/2023 και αντίστοιχα, την σύντμηση της πιλοτικής λειτουργίας σε δύο (2) μήνες (12/9/23 έως 12/11/23) από έξι (6) της αρχικής σύμβασης με αντίστοιχη μείωση του οικονομικού ανταλλάγματος.

B. Τη μείωση του οικονομικού ανταλλάγματος κατά 8.666,67 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (24%) που αντιστοιχεί σε τέσσερις (4) μήνες πιλοτικής λειτουργίας.

Ο υπολογισμός της μείωσης προκύπτει αναλογικά σύμφωνα με την κοστολόγηση του ίδιου του αναδόχου στην εκτίμηση επιμερισμού του κόστους εργασιών, για τον οποίο η Επιτροπή έλαβε την άποψη της αρμόδιας Υπηρεσίας.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 10 - 08 - 2023

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΒΑΪΑ ΣΚΟΔΡΑ