



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της  
Αριθμ. Συνεδρίασης: 40 / 30-11-2023

Αριθμ. Απόφασης: 544 / 2023

**ΘΕΜΑ:** Τροποποίηση της 29366/01-09-2022 σύμβασης, ΑΔΑΜ: 22SYMV011174010 2022-09-01, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών στον Δήμο Σερρών, ποσού 290.997,50€ χωρίς ΦΠΑ και 360.836,90€ με ΦΠΑ».

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την **30<sup>η</sup>** του μηνός **Νοεμβρίου** του έτους **2023**, ημέρα της εβδομάδος **Πέμπτη** και ώρα **19:00'** έλαβε χώρα **τακτική δια ζώσης** συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/τ.Α/9-7-2022), το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, στην αίθουσα “Κωνσταντίνος Καραμανλής” του Διοικητηρίου, ύστερα από την με αρ. Πρωτ. **40461/24-11-2023** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α') «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο **41** Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν **29**, ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Χρυσάφης Αλέξανδρος που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018.

**Παρόντες ήταν οι εξής (29):**

Κατριτζόγλου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)  
Γκότσης Ηλίας  
Δεσποτίδης Ιωάννης  
Δινάκης Κωνσταντίνος  
Δούκας Γεώργιος  
Δρίγκα Χρυσούλα  
Ηλιοπούλου Σταλακτή  
Ιντος Κωνσταντίνος  
Καδής Γεώργιος  
Καρακολίδης Παναγιώτης  
Καρασουλτάνη - Σιάκκα Χρυσούλα  
Καρυπίδης Παύλος  
Ματθαίου Γεώργιος  
Μερετούδης Δημήτριος  
Μητλιάγκα Βαρβάρα

Μισιρλής Σπυρίδων  
Μιχτσόγλου Δημήτριος  
Μπουρβάνης Ζαχαρίας  
Νυχτοπάτης Γεώργιος  
Παλάζη – Τσοχατζίδη Χρυσάνθη  
Πάνου Σωτηρία  
Ρίζος Σάββας  
Ταίρης Γεώργιος  
Τουρτούρας Ιωάννης  
Φωτιάδης Στέφανος  
Χαλκιάπουλος Αλέξανδρος  
Χατζηδημητρίου Ιωάννης  
Χράπας Παντελής  
Χρυσανθίδης Βασίλειος

**ΑΠΟΝΤΕΣ (12):** 1)Γαλάνης Στέργιος (Γραμματέας Δ.Σ.), 2) Γάτσιος Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.), 3) Γάτσιος Ιωάννης, 4) Γεωργούλας Αντώνιος, 5) Ιλανίδου - Βύλλιου Δέσποινα, 6) Καλώτα Παναγιώτα, 7) Παπαβασιλείου Βασίλειος, 8) Παπαφωτίου Αριάδνη,9) Τερζής Βασίλειος,10) Φαρμάκης Παύλος, 11) Φωτιάδης Γεώργιος, 12) Χαραλαμπίδου Παρθένα.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.:

- Ηλιοπούλου Σταλακτή, Χατζηδημητρίου Ιωάννης, και Χράπας Παντελής **αποχώρησαν** κατά την διάρκεια της συζήτησης του 1ου θέματος.
- Γκότσης Ηλίας και Μιχτσόγλου Δημήτριος **αποχώρησαν** πριν την έναρξη συζήτησης 2ου θέματος

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν στη συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 και παρών ήταν ο **Βαφειάδης Μιχαήλ** (Πρόεδρος της Κοινότητας Σκουτάρεως)

Τα πρακτικά της Συνεδρίασης τηρήθηκαν από την αναπληρώτρια γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου του Τμήματος Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων κα. Ελένη Κουκούτση.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 7<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο εισηγητής του θέματος Αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής, έθεσε υπόψη του συμβουλίου,

**α)** την υπ' αριθμ. **39861/21-11-2023** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, που έχει ως εξής:

**«Αφού λάβετε υπόψη τις διατάξεις:**

- Του άρθρου 31 του ν. 5013/23 (ΦΕΚ 12/19-01-2023 τεύχος Α') με το οποίο τροποποιείται το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 και καταργούνται συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής, οι οποίες **από 19.01.2023** μεταφέρονται στο Δημοτικό Συμβούλιο, σε συμμόρφωση με την 2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικράτειας, με την οποία κρίθηκε ότι η μεταφορά σημαντικών οικονομικών αρμοδιοτήτων του δημοτικού συμβουλίου στις οικονομικές επιτροπές βάσει των ν. 4623/2019 και ν. 4625/2019 είναι αντισυνταγματική.
- Της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 3852/2010 σύμφωνα με την οποία *«1. Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν τον δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του.»*
- Του εδ. ε της παρ. 1 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με το οποίο, οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας τους, δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της παρ. 4..... δηλαδή: *«Η τροποποίηση σύμβασης ή συμφωνίας-πλαίσιο κατά τη διάρκειά της θεωρείται ουσιώδης κατά την έννοια της περίπτωσης ε' της παρ. 1, εφόσον καθιστά τη σύμβαση ή τη συμφωνία-πλαίσιο ουσιωδώς διαφορετική, ως προς τον χαρακτήρα, από την αρχικώς συναφθείσα. Σε κάθε περίπτωση, με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2,*

μία τροποποίηση θεωρείται ουσιώδης όταν πληροί μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

- α) η τροποποίηση εισάγει όρους οι οποίοι, εάν είχαν αποτελέσει μέρος της αρχικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης, θα είχαν επιτρέψει τη συμμετοχή διαφορετικών υποψηφίων από αυτούς που επιλέχθηκαν αρχικώς ή στην αποδοχή άλλης προσφοράς από εκείνη που επελέγη αρχικώς ή θα προσέλκυαν και άλλους συμμετέχοντες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης,
- β) η τροποποίηση αλλάζει την οικονομική ισορροπία της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο υπέρ του αναδόχου, κατά τρόπο που δεν προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση ή συμφωνία-πλαίσιο,
- γ) η τροποποίηση επεκτείνει σημαντικά το αντικείμενο της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο,
- δ) όταν νέος ανάδοχος υποκαθιστά εκείνον στον οποίο είχε ανατεθεί αρχικώς η σύμβαση σε περιπτώσεις διαφορετικές από τις προβλεπόμενες στην περίπτωση δ' της παραγράφου 1.»

▪ Της παρ. 2 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με το οποίο, οι συμβάσεις χωρίς να απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α' έως δ' της παρ. 4, οι συμβάσεις μπορεί να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με το παρόν Βιβλίο, εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη και των δύο ακόλουθων τιμών:

- α) των κατώτατων ορίων του άρθρου 5 και
- β) του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις υπηρεσιών και προμηθειών και του 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις έργων.

▪ Η τροποποίηση δεν μπορεί να μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η αξία τους υπολογίζεται βάσει της καθαρής σωρευτικής αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων.

▪ **Του άρθρου 206 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με το οποίο:**

- παρ. 1: «Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

- α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132,
- β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,
- γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.»

- .....

- παρ. 3: Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 περί κυρώσεων για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας.

- παρ. 4: Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

▪ **Του άρθρου 207 του ν. 4412/2016 με τίτλο «Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας» σύμφωνα με το οποίο:**

- Παρ. 1: Αν το υλικό φορτωθεί- παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με

το άρθρο 206, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

- Παρ. 2: Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

- Παρ. 3: Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

- Παρ. 4: Εφόσον ο προμηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας.

▪ - Παρ 5: Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό

▪ Του άρθρου 201 του ν. 4412/2016 σύμφωνα με το οποίο τροποποίηση της σύμβασης κατά το άρθρο 132, γίνεται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

▪ Την περ. ζ, της παρ. 1, του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 σύμφωνα με την οποία η εισήγηση επί θεμάτων που ανακύπτουν από τη σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και έκπτωσης του αναδόχου είναι έργο της ίδιας επιτροπής.

▪ Το γεγονός πως η τροποποίηση της σύμβασης δεν υπερβαίνει το 10% της αρχικής σύμβασης όπως ορίζει η παρ. 2 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και η εκτιμώμενη αξία της τροποποίησης προκύπτει από τις προσφερόμενες τιμές του αναδόχου.

▪ Με την παράταση της διάρκειας της σύμβασης τηρούνται οι όροι και οι περιορισμοί του άρθρου 132 του ν. 4412/2016

### Ιστορικό

1. Τη 38/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σερρών.
2. Την 103/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΟΕ) με ΑΔΑ: Ψ5Γ2Ω10-Μ2Θ για την έγκριση της 38/2020 μελέτης της ΔΤΥ του Δήμου Σερρών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτής, κατάρτιση των όρων διακήρυξης και της περίληψης, συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων και επιτροπής παραλαβής για την ανάδειξη αναδόχου.
3. Τη 10397/336/29-03-2021 διακήρυξη με ΑΔΑΜ 21PROC008397488 2021-04-05.
4. Την 460/10-08-2021 ΑΟΕ με ΑΔΑ: 6Κ23Ω10-Ψ7Π, με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά 1 & 2 και κηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος.
5. Την ΓΑΚ/ΑΕΠΠ 1656/23-08-2021 προσφυγή του οικονομικού φορέα «ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» κατά της 460/2021 ΑΟΕ του Δήμου Σερρών.
6. Το γεγονός της σιωπηρής απόρριψης της προσφυγής από την ΑΕΠΠ, καθώς δεν ελήφθη απόφαση στον χρόνο που ορίζεται από το άρθρο 365 του ν. 4412/2016.
7. Την 324/16-05-2022 ΑΟΕ με ΑΔΑ: 9ΟΧ6Ω10-ΚΑΝ για έγκριση του πρακτικού 3 και την ανάδειξη οριστικού αναδόχου.
8. Την ΓΑΚ/Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ 771/31-05-2022 προδικαστική προσφυγή του οικονομικού φορέα «ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» κατά της 324/2022 ΑΟΕ του Δήμου Σερρών.
9. Την 1028/2022 απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ (π. ΑΕΠΠ) με την οποία απορρίπτει την προδικαστική προσφυγή.

10. Την 13/2022 Πράξη της Υπηρεσίας Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Σερρών.
11. Τη 29366/01-09-2022 σύμβασης με ΑΔΑΜ: 22SYMV011174010 2022-09-01 για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών στον Δήμο Σερρών, ποσού 290.997,50€ χωρίς ΦΠΑ και 360.836,90€ με ΦΠΑ», διάρκειας εννέα (9) μηνών ήτοι έως 01-06-2023.
12. Την 267/26-06-2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με ΑΔΑ: ΨΒΦ8Ω10-7ΜΛ για την έγκριση της τροποποίησης της 29366/01-09-2022 σύμβασης με ΑΔΑΜ: 22SYMV011174010 2022-09-01, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια - τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών στον Δήμο Σερρών, ποσού 290.997,50€ χωρίς ΦΠΑ και 360.836,90€ με ΦΠΑ», ήτοι τη μετάθεση του χρόνου παράδοσης για επιπλέον τρεις (3) μήνες έως τις 01-09-2023.
13. Την 433/25-08-2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με ΑΔΑ: ΨΦ93Ω10-Ρ00 για την έγκριση της τροποποίησης της 29366/01-09-2022 σύμβασης, ΑΔΑΜ: 22SYMV011174010 2022-09-01, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών στον Δήμο Σερρών, ποσού 290.997,50€ χωρίς ΦΠΑ και 360.836,90€ με ΦΠΑ», ήτοι τη μετάθεση του χρόνου παράδοσης για επιπλέον τρεις (3) μήνες, έως τις 01-12-2023.
14. Την 238/4761/14-02-2023 με ΑΔΑΜ: 23REQ012130331 2023-02-14 και ΑΔΑ: ΨΚΞΕΩ10-Α3Λ (ΚΑΕ 64.7322.001) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΑΥ).
15. Την από 20-09-2023 γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής με την οποία γνωμοδοτείται θετικά:  
*«η τροποποίηση της εν λόγω σύμβασης, αναδρομικά από την υπογραφή της, όσον αφορά στην αύξηση του συμβατικού ποσού από 290.997,50 € χωρίς ΦΠΑ σε 319.758,63 € χωρίς ΦΠΑ, ήτοι κατά 9,88%, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:*

<b>Α.Τ. ΜΕΛΕΤΗ</b>	<b>ΕΙΔΟΣ</b>	<b>ΚΩΔΙΚΟΣ</b>	<b>ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>	<b>Προσφορά</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>
1	Κούνια ξύλινη 2Θ παιδών	S 207	τεμ	5	890,00 €	4.450,00 €
2	Κούνια ξύλινη 2Θ νηπίων	S 212	τεμ	5	1.050,00 €	5.250,00 €
3	Κούνια ξύλινη 4Θ μικτή (2Π και 2Ν)	S 216	τεμ	3	1.450,00 €	4.350,00 €
4	Κούνια φωλιά	S 200	τεμ	8	2.690,00 €	21.520,00 €
5	Τραμπάλα ξύλινη 2Θ	SS 019	τεμ	10	380,00 €	3.800,00 €
6	Τραμπάλα ξύλινη 4Θ	SS 011	τεμ	1	600,00 €	600,00 €
7	Τραμπάλα ελατηρίου 4Θ	T 369	τεμ	6	550,00 €	3.300,00 €
8	Διπλό ελατήριο θεματικό	SP 019	τεμ	3	550,00 €	1.650,00 €
9	Τραμπάλα ελατηρίου 2Θ με μορφές	SS 020	τεμ	1	900,00 €	900,00 €
10	Σύνθετο νηπίων	SL 018	τεμ	3	900,00 €	2.700,00 €
11	Παιχνίδι νηπίων με τούνελ	AT 024	τεμ	1	940,00 €	940,00 €
12	Σύνθετο παιδών με αναρρίχηση	S 141	τεμ	4	2.200,00 €	8.800,00 €
13	Σύνθετο παιδών, νηπίων και ΑμεΑ	S 120	τεμ	1	4.200,00 €	4.200,00 €
14	Σύνθετο παιδών θεματικό υψηλής αντοχής	PU 063	τεμ	1	6.000,00 €	6.000,00 €
15	Πολυσύνθετο παιδών θεματικό υψηλής αντοχής	PU 064	τεμ	1	9.000,00 €	9.000,00 €
16	Σύνθετο ξύλινο με τούνελ, τσουλήθρα & πανελ	PU 062	τεμ	1	5.000,00 €	5.000,00 €
17	Σύνθετο νηπίων μεταλλικό με σκεπή	PU 061	τεμ	1	3.000,00 €	3.000,00 €
18	Πάνελ δραστηριοτήτων	S 014	τεμ	3	400,00 €	1.200,00 €

<b>Α.Τ. ΜΕΛΕΤΗ</b>	<b>ΕΙΔΟΣ</b>	<b>ΚΩΔΙΚΟΣ</b>	<b>ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>	<b>Προσφορά</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>
19	Σύνθετη αναρρίχηση	S 604	τεμ	2	820,00 €	1.640,00 €
20	Οριζόντια κλίμακα	T 454	τεμ	1	850,00 €	850,00 €
21	Γέφυρα με αιωρούμενα πατήματα	CL 033	τεμ	2	1.000,00 €	2.000,00 €
22	Δοκός ισορροπίας	T 463	τεμ	1	500,00 €	500,00 €
23	Χωροδικτύωμα	TR 030	τεμ	1	5.990,00 €	5.990,00 €
24	Μύλος αυτοκινούμενος	T 300	τεμ	3	750,00 €	2.250,00 €
25	Δάπεδο ασφαλείας για υψ.πτ.τουλ.1300mm	T 50940	m <sup>2</sup>	1041,25	68,50 €	71.325,63 €
26	Δάπεδο ασφαλείας για υψ.πτ.τουλ.2400mm	T 509100	m <sup>2</sup>	94	87,00 €	8.178,00 €
27	Αναμνηστική πινακίδα προγράμματος	BO 028	τεμ	8	60,00 €	480,00 €
28	Επιστύλιο φωτιστικό (LED)	LP 017	τεμ	22	950,00 €	20.900,00 €
29	Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (ΠΙΛΑΡ)	TR 012	τεμ	5	495,00 €	2.475,00 €
30	Μεταλλική περίφραξη	FE 021	m	523	75,00 €	39.225,00 €
31	Ξύλινη περίφραξη	FE 023	m	304	50,00 €	15.200,00 €
32	Πόρτα εισόδου Μεταλλική	FE 022	τεμ	8	250,00 €	2.000,00 €
33	Πόρτα εισόδου Ξύλινη	FE 024	τεμ	3	250,00 €	750,00 €
33	Παγκάκι	T 518	τεμ	38	150,00 €	5.700,00 €
34	Παγκάκι συνάντησης υψηλής αντοχής	TR 019.41	τεμ	2	370,00 €	740,00 €
35	Κάδος απορριμμάτων απλός	T 630α	τεμ	21	150,00 €	3.150,00 €
36	Κάδος απορριμμάτων υψηλής αντοχής με σταχτοδοχείο	TR 019.02	τεμ	8	300,00 €	2.400,00 €
37	Πληροφοριακή πινακίδα	BO 015	τεμ	8	330,00 €	2.640,00 €
38	Βρύση (HPL)	VP 011	τεμ	6	310,00 €	1.860,00 €
39	Κιόσκι εξάγωνο	KO 022γ1	τεμ	3	2.800,00 €	8.400,00 €
40	Διάδρομοι Πλάκες Ελευθερούπολης	01.01	m <sup>2</sup>	294	35,00 €	10.290,00 €
40	Διάδρομοι Πλάκες πεζοδρομίου Λευκές	01.02	m <sup>2</sup>	88	35,00 €	3.080,00 €
40	Διάδρομοι Πλάκες πεζοδρομίου Γκρι	01.03	m <sup>2</sup>	145	35,00 €	5.075,00 €
41	Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου	2	κ.α.	16	1.000,00 €	16.000,00 €
<b>Πίνακας ποσοτήτων ανά παιδική χαρά με την προσαύξηση του προϋπολογισμού</b>				<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ:</b>		<b>319.758,63 €</b>
				<b>Φ.Π.Α.:</b>		<b>76.742,07 €</b>
				<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:</b>		<b>396.500,70 €</b>
				<b>Προσφορά διαγωνισμού ανευ Φ.Π.Α.:</b>		<b>290.997,50 €</b>
				<b>προσαύξηση 9,88 %:</b>		<b>28.761,13 €</b>

<i>Α.Τ. ΜΕΛΕΤΗ</i>	<i>ΕΙΔΟΣ</i>	<i>ΚΩΔΙΚΟΣ</i>	<i>ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ</i>	<i>ΣΥΝΟΛΑ</i>	<i>Προσφορά</i>	<i>ΣΥΝΟΛΟ</i>
						<b>319.758,63 €</b>
						<b>Νέος προϋπολογισμός:</b>

»

16. Την 1006/39460/17-11-2023 ΑΑΥ με ΑΔΑΜ: 23REQ013784330 2023-11-17 και ΑΔΑ:6ΩΘΩΩ10-ΠΩ4 (ΚΑΕ 64.7322.001).
17. Το 36538/26-10-2023 αίτημα του αναδόχου με το οποίο αιτείται νέα μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας παράδοσης.
18. Την από 20-11-2023 γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής με την οποία γνωμοδοτείται θετικά η μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών της 29366/01-09-2022 σύμβασης με ΑΔΑΜ: 22SYMV011174010 2022-09-01 με ανάδοχο τον οικονομικό φορέα «Τόλιο Κωνσταντίνο του Χρήστου» κατά δύο (2) μήνες έως και τις 01-02-2024.

### Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης για:

- Α)** την έγκριση των γνωμοδοτήσεων του αρμόδιου οργάνου,
- Β)** την τροποποίηση της 29366/01-09-2022 σύμβασης, ΑΔΑΜ: 22SYMV011174010 2022-09-01, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών στον Δήμο Σερρών, ποσού 290.997,50€ χωρίς ΦΠΑ και 360.836,90€ με ΦΠΑ», με τον οικονομικό φορέα «Τόλιος Κωνσταντίνος του Χρήστου», σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, όσον αφορά στην αύξηση του συμβατικού ποσού από 290.997,50 € χωρίς ΦΠΑ σε 319.758,63 € χωρίς ΦΠΑ, ήτοι κατά 9,88%, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

<b>Α.Τ. ΜΕΛΕΤΗ</b>	<b>ΕΙΔΟΣ</b>	<b>ΚΩΔΙΚΟΣ</b>	<b>ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>	<b>Προσφορά</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>
1	Κούνια ξύλινη 2Θ παιδών	S 207	τεμ	<b>5</b>	890,00 €	4.450,00 €
2	Κούνια ξύλινη 2Θ νηπίων	S 212	τεμ	<b>5</b>	1.050,00 €	5.250,00 €
3	Κούνια ξύλινη 4Θ μικτή (2Π και 2Ν)	S 216	τεμ	<b>3</b>	1.450,00 €	4.350,00 €
4	Κούνια φωλιά	S 200	τεμ	<b>8</b>	2.690,00 €	21.520,00 €
5	Τραμπάλα ξύλινη 2Θ	SS 019	τεμ	<b>10</b>	380,00 €	3.800,00 €
6	Τραμπάλα ξύλινη 4Θ	SS 011	τεμ	<b>1</b>	600,00 €	600,00 €
7	Τραμπάλα ελατηρίου 4Θ	T 369	τεμ	<b>6</b>	550,00 €	3.300,00 €
8	Διπλό ελατήριο θεματικό	SP 019	τεμ	<b>3</b>	550,00 €	1.650,00 €
9	Τραμπάλα ελατηρίου 2Θ με μορφές	SS 020	τεμ	<b>1</b>	900,00 €	900,00 €
10	Σύνθετο νηπίων	SL 018	τεμ	<b>3</b>	900,00 €	2.700,00 €
11	Παιχνίδι νηπίων με τούνελ	ΑΤ 024	τεμ	<b>1</b>	940,00 €	940,00 €
12	Σύνθετο παιδών με αναρρίχηση	S 141	τεμ	<b>4</b>	2.200,00 €	8.800,00 €
13	Σύνθετο παιδών, νηπίων και ΑμεΑ	S 120	τεμ	<b>1</b>	4.200,00 €	4.200,00 €
14	Σύνθετο παιδών θεματικό υψηλής αντοχής	PU 063	τεμ	<b>1</b>	6.000,00 €	6.000,00 €
15	Πολυσύνθετο παιδών θεματικό υψηλής αντοχής	PU 064	τεμ	<b>1</b>	9.000,00 €	9.000,00 €
16	Σύνθετο ξύλινο με τούνελ, τσουλήθρα & πανελ	PU 062	τεμ	<b>1</b>	5.000,00 €	5.000,00 €
17	Σύνθετο νηπίων μεταλλικό	PU 061	τεμ	<b>1</b>	3.000,00 €	3.000,00 €

Α.Τ. ΜΕΛΕΤΗ	ΕΙΔΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΑ	Προσφορά	ΣΥΝΟΛΟ
	με σκεπή					
18	Πάνελ δραστηριοτήτων	S 014	τεμ	3	400,00 €	1.200,00 €
19	Σύνθετη αναρρίχηση	S 604	τεμ	2	820,00 €	1.640,00 €
20	Οριζόντια κλίμακα	T 454	τεμ	1	850,00 €	850,00 €
21	Γέφυρα με αιωρούμενα πατήματα	CL 033	τεμ	2	1.000,00 €	2.000,00 €
22	Δοκός ισοροπίας	T 463	τεμ	1	500,00 €	500,00 €
23	Χωροδικτύωμα	TR 030	τεμ	1	5.990,00 €	5.990,00 €
24	Μύλος αυτοκινούμενος	T 300	τεμ	3	750,00 €	2.250,00 €
25	Δάπεδο ασφαλείας για υψ.πτ.τουλ.1300mm	T 50940	m <sup>2</sup>	<b>1041,25</b>	68,50 €	71.325,63 €
26	Δάπεδο ασφαλείας για υψ.πτ.τουλ.2400mm	T 509100	m <sup>2</sup>	<b>94</b>	87,00 €	8.178,00 €
27	Αναμνηστική πινακίδα προγράμματος	BO 028	τεμ	8	60,00 €	480,00 €
28	Επιστύλιο φωτιστικό (LED)	LP 017	τεμ	22	950,00 €	20.900,00 €
29	Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (ΠΛΑΡ)	TR 012	τεμ	5	495,00 €	2.475,00 €
30	Μεταλλική περίφραξη	FE 021	m	<b>523</b>	75,00 €	39.225,00 €
31	Ξύλινη περίφραξη	FE 023	m	<b>304</b>	50,00 €	15.200,00 €
32	Πόρτα εισόδου Μεταλλική	FE 022	τεμ	8	250,00 €	2.000,00 €
33	Πόρτα εισόδου Ξύλινη	FE 024	τεμ	3	250,00 €	750,00 €
33	Παγκάκι	T 518	τεμ	<b>38</b>	150,00 €	5.700,00 €
34	Παγκάκι συνάντησης υψηλής αντοχής	TR 019.41	τεμ	2	370,00 €	740,00 €
35	Κάδος απορριμμάτων απλός	T 630α	τεμ	<b>21</b>	150,00 €	3.150,00 €
36	Κάδος απορριμμάτων υψηλής αντοχής με σταχτοδοχείο	TR 019.02	τεμ	8	300,00 €	2.400,00 €
37	Πληροφοριακή πινακίδα	BO 015	τεμ	8	330,00 €	2.640,00 €
38	Βρύση (HPL)	VP 011	τεμ	6	310,00 €	1.860,00 €
39	Κιόσκι εξάγωνο	KO 022γ1	τεμ	3	2.800,00 €	8.400,00 €
40	Διάδρομοι Πλάκες Ελευθερούπολης	01.01	m <sup>2</sup>	<b>294</b>	35,00 €	10.290,00 €
40	Διάδρομοι Πλάκες πεζοδρομίου Λευκές	01.02	m <sup>2</sup>	<b>88</b>	35,00 €	3.080,00 €
40	Διάδρομοι Πλάκες πεζοδρομίου Γκρι	01.03	m <sup>2</sup>	<b>145</b>	35,00 €	5.075,00 €
41	Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου	2	κ.α.	<b>16</b>	1.000,00 €	16.000,00 €
<b>Πίνακας ποσοτήτων ανά παιδική χαρά με την προσαύξηση του προϋπολογισμού</b>				<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ:</b>		<b>319.758,63 €</b>
				<b>Φ.Π.Α:</b>		<b>76.742,07 €</b>
				<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:</b>		<b>396.500,70 €</b>



Α.Τ. ΜΕΛΕΤΗ	ΕΙΔΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΑ	Προσφορά	ΣΥΝΟΛΟ
					<b>Προσφορά διαγωνισμού ανευ Φ.Π.Α.:</b>	<b>290.997,50 €</b>
					<b>προσαύξηση 9,88 %:</b>	<b>28.761,13 €</b>
					<b>Νέος προϋπολογισμός:</b>	<b>319.758,63 €</b>

Γ) την τροποποίηση της 29366/01-09-2022 σύμβασης με ΑΔΑΜ: 22SYMV011174010 2022-09-01 η οποία, μετά την τελευταία μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης, έχει χρονική διάρκεια έως 01-12-2023 και τη μετάθεση του χρόνου παράδοσης των ειδών κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως και τις 01-02-2024.»

β) την από 20-09-2023 γνωμοδότηση της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της ως άνω προμήθειας, με την οποία γνωμοδοτείτε τροποποίηση της 29366/01-09-2022 σύμβασης, ΑΔΑΜ: 22SYMV011174010 2022-09-01, αναδρομικά από την υπογραφή της, όσον αφορά στην αύξηση του συμβατικού ποσού από 290.997,50 € χωρίς ΦΠΑ σε 319.758,63 € χωρίς ΦΠΑ, ήτοι κατά 9,88%, που έχει ως εξής:

#### «ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Σήμερα, στις 20/09/2023, στο Δημοτικό Κατάστημα Σερρών, συνεδρίασε η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της Προμήθειας «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών στο Δήμο Σερρών» που συγκροτήθηκε με τη με αρ. 1372/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, αποτελούμενη από τους:

1. Ράντου Ευδοκία, Π.Ε. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ως Πρόεδρος,
2. Γαλάνη Κυριακή, Τ.Ε. Πολιτικών Δομικών Έργων, ως μέλος,
3. Αλεξανδρόπουλο Αντώνιο, Τ.Ε. Μηχανολόγων Μηχανικών, ως μέλος,

Προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 29366/01-09-2022 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 22SYMV011174010 2022-09-01), συμβατικού ποσού 290.997,50 € χωρίς ΦΠΑ με τον οικονομικό φορέα «ΤΟΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ».

#### Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 31 του Ν. 5013/2023, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής Δήμων.
2. Το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδιαίτερα τις παραγράφους 2 & 4.
3. Το άρθρο 201 του Ν. 4412/2016.
4. Την περ. στ της παρ. 11 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τη με αρ. 28492/11.05.2009 Απόφαση ΥΠ.ΕΣ. (ΦΕΚ 931/Β/18.05.2009), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη Δημόσια Σύμβαση ανατέθηκε κατόπιν διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού.
7. Το με αρ. πρωτ. 32422/26-09-2022 αίτημα του Αναδόχου.

#### και διαπιστώνοντας στην πορεία των εργασιών:

1. Την ανάγκη να εξασφαλισθεί σε κάθε μία από τις οχτώ (8) παιδικές χαρές μία (1) θέση τουλάχιστον ΑμεΑ ανά δέκα (10) τουλάχιστον θέσεις χρηστών σύμφωνα με το άρθρο

- 3 της με αρ. 28492/11.05.2009 Απόφασης ΥΠ.ΕΣ. (ΦΕΚ 931/Β/18.05.2009), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την ανάγκη τοποθέτησης δαπέδου ασφαλείας στις θέσεις εγκατάστασης του οργάνου «αυτοκινούμενου μύλου» ώστε να εξασφαλίζεται διαρκώς το απαραίτητο για λόγους ασφαλείας διάκενο μεταξύ του δαπέδου και της πλατφόρμας του μύλου και να μην προκαλείται αύξησή του, όπως συμβαίνει στην περίπτωση ύπαρξης φυσικού εδάφους λόγω χρήσης, κάτι που θα απαιτούσε συνεχή επιδιόρθωση του φυσικού εδάφους.
  3. Την ύπαρξη θεμάτων που δεν λήφθηκαν υπόψη στο στάδιο της μελέτης της προμήθειας (χωρική μεταβολή, δέντρα)

**θεωρούμε ότι:**

1. Η εξασφάλιση σε όλες τις παιδικές χαρές της εν λόγω Προμήθειας μίας (1) θέσης τουλάχιστον ΑμεΑ ανά δέκα (10) τουλάχιστον θέσεις χρηστών σύμφωνα με το άρθρο 3 της με αρ. 28492/11.05.2009 Απόφασης ΥΠ.ΕΣ. (ΦΕΚ 931/Β/18.05.2009), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι απαραίτητη.
2. Είναι σαφώς προτιμότερο να τοποθετηθεί δάπεδο ασφαλείας στις θέσεις όπου εγκατάστασης του οργάνου «αυτοκινούμενου μύλου», κυρίως για να εξασφαλισθεί η ασφαλής χρήση του αλλά και για λόγους πρακτικούς, καθώς χάρη σε αυτή τη λύση δεν θα απαιτείται η συνεχής επιδιόρθωση του φυσικού εδάφους κάτω από αυτό.
3. Οι παραπάνω τροποποιήσεις αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα :

<b>ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ</b>					
<b>Α.Τ. ΜΕΛΕΤΗ</b>	<b>ΕΙΔΟΣ</b>	<b>ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>	<b>Προσφορά</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>
4	Κούνια φωλιά	τεμ	6,00	2.690,00 €	16.140,00 €
25	Δάπεδο ασφαλείας για υψ.πτ.τουλ.1300mm	m <sup>2</sup>	184,25	68,50 €	12.621,13 €
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ:</b>					<b>28.761,13 €</b>
<b>Φ.Π.Α:</b>					<b>6.902,67 €</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:</b>					<b>35.663,80 €</b>

4. Στη φάση της υλοποίησης της προμήθειας ήταν πολύ σημαντική έως αναπόφευκτη η προσαρμογή των σχεδίων στα πραγματικά δεδομένα

**και εφόσον:**

1. Η αξία της τροποποίησης της σύμβασης προμήθειας είναι κατώτερη και των δύο ακόλουθων τιμών:
  - α) των κατώτατων ορίων του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016, και
  - β) του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης (παρ. 2 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).
 Το συμβατικό ποσό ανέρχεται στις 290.997,50 € και το παραπάνω ποσό των 28.761,13 € αποτελεί αύξηση κατά 9,88 %
2. Η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης (παρ. 2 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).
3. Η τροποποίηση δεν είναι ουσιώδης κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γνωμοδοτούμε θετικά

για την τροποποίηση της εν λόγω σύμβασης, αναδρομικά από την υπογραφή της, όσον αφορά στην αύξηση του συμβατικού ποσού από 290.997,50 € χωρίς ΦΠΑ σε 319.758,63 € χωρίς ΦΠΑ, ήτοι κατά 9,88%, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Α.Τ. ΜΕΛΕΤΗ	ΕΙΔΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΣΥΝ ΟΛΑ	Προσφορά	ΣΥΝΟΛΟ
1	Κούνια ξύλινη 2Θ παιδών	S 207	τεμ	5	890,00 €	4.450,00 €
2	Κούνια ξύλινη 2Θ νηπίων	S 212	τεμ	5	1.050,00 €	5.250,00 €
3	Κούνια ξύλινη 4Θ μικτή (2Π και 2Ν)	S 216	τεμ	3	1.450,00 €	4.350,00 €
4	Κούνια φωλιά	S 200	τεμ	8	2.690,00 €	21.520,00 €
5	Τραμπάλα ξύλινη 2Θ	SS 019	τεμ	10	380,00 €	3.800,00 €
6	Τραμπάλα ξύλινη 4Θ	SS 011	τεμ	1	600,00 €	600,00 €
7	Τραμπάλα ελατηρίου 4Θ	T 369	τεμ	6	550,00 €	3.300,00 €
8	Διπλό ελατήριο θεματικό	SP 019	τεμ	3	550,00 €	1.650,00 €
9	Τραμπάλα ελατηρίου 2Θ με μορφές	SS 020	τεμ	1	900,00 €	900,00 €
10	Σύνθετο νηπίων	SL 018	τεμ	3	900,00 €	2.700,00 €
11	Παιχνίδι νηπίων με τούνελ	AT 024	τεμ	1	940,00 €	940,00 €
12	Σύνθετο παιδών με αναρρίχηση	S 141	τεμ	4	2.200,00 €	8.800,00 €
13	Σύνθετο παιδών, νηπίων και ΑμεΑ	S 120	τεμ	1	4.200,00 €	4.200,00 €
14	Σύνθετο παιδών θεματικό υψηλής αντοχής	PU 063	τεμ	1	6.000,00 €	6.000,00 €
15	Πολυσύνθετο παιδών θεματικό υψηλής αντοχής	PU 064	τεμ	1	9.000,00 €	9.000,00 €
16	Σύνθετο ξύλινο με τούνελ, τσουλήθρα & πανελ	PU 062	τεμ	1	5.000,00 €	5.000,00 €
17	Σύνθετο νηπίων μεταλλικό με σκεπή	PU 061	τεμ	1	3.000,00 €	3.000,00 €
18	Πάνελ δραστηριοτήτων	S 014	τεμ	3	400,00 €	1.200,00 €
19	Σύνθετη αναρρίχηση	S 604	τεμ	2	820,00 €	1.640,00 €
20	Οριζόντια κλίμακα	T 454	τεμ	1	850,00 €	850,00 €
21	Γέφυρα με αιωρούμενα πατήματα	CL 033	τεμ	2	1.000,00 €	2.000,00 €
22	Δοκός ισοροπίας	T 463	τεμ	1	500,00 €	500,00 €
23	Χωροδικτύωμα	TR 030	τεμ	1	5.990,00 €	5.990,00 €
24	Μύλος αυτοκινούμενος	T 300	τεμ	3	750,00 €	2.250,00 €
25	Δάπεδο ασφαλείας για νη.πτ.τουλ.1300mm	T 50940	m <sup>2</sup>	1041,25	68,50 €	71.325,63 €
26	Δάπεδο ασφαλείας για νη.πτ.τουλ.2400mm	T 509100	m <sup>2</sup>	94	87,00 €	8.178,00 €
27	Αναμνηστική πινακίδα προγράμματος	BO 028	τεμ	8	60,00 €	480,00 €
28	Επιστύλιο φωτιστικό (LED)	LP 017	τεμ	22	950,00 €	20.900,00 €
29	Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (ΠΙΛΑΡ)	TR 012	τεμ	5	495,00 €	2.475,00 €
30	Μεταλλική περίφραξη	FE 021	m	523	75,00 €	39.225,00 €
31	Ξύλινη περίφραξη	FE 023	m	304	50,00 €	15.200,00 €
32	Πόρτα εισόδου Μεταλλική	FE 022	τεμ	8	250,00 €	2.000,00 €
33	Πόρτα εισόδου Ξύλινη	FE 024	τεμ	3	250,00 €	750,00 €
33	Παγκάκι	T 518	τεμ	38	150,00 €	5.700,00 €



Σερρών” προϋπολογισμού 345.967,75.€ χωρίς ΦΠΑ και 429.000,00 € με ΦΠΑ » έχοντας υπόψη,

- την υπ. αρ 38/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
- την υπ’ αριθμ. 29366/01-09-2022 (22SYMV011174010 2022-09-01) σύμβαση του Δήμου με τον “ΤΟΛΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ”
- Την υπ’ αριθμ. 13154/12-04-2023 αίτηση της εν λόγω εταιρείας για “Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας παράδοσης προμήθειας” .
- Την υπ’ αριθμ. 267/2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών (ΑΔΑ : ΨΒΦ8Ω10-7ΜΛ) «Τροποποίηση της 29366/01-09-2022 σύμβασης , ΑΔΑΜ :22SYMV011174010 2022-09-01, για την προμήθεια με τίτλο :” Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών στον Δήμο Σερρών, ποσού 290.997,50 € χωρίς ΦΠΑ και 360.836,90 € με ΦΠΑ , ήτοι τη μετάθεση του χρόνου παράδοσης για επιπλέον τρεις (3) μήνες. ‘’
- Την υπ’ αριθμ. 433/2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών (ΑΔΑ : ΨΦ93Ω10-Ρ00) «Τροποποίηση της 29366/01-09-2022 σύμβασης , ΑΔΑΜ :22SYMV011174010 2022-09-01, για την προμήθεια με τίτλο :” Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών στον Δήμο Σερρών, ποσού 290.997,50 € χωρίς ΦΠΑ και 360.836,90 € με ΦΠΑ , ήτοι τη μετάθεση του χρόνου παράδοσης για επιπλέον τρεις (3) μήνες, ήτοι εως 01-12-2023 ‘’
- Την υπ’ αριθμ. 36538/26-10-2023 Αίτηση του αναδόχου για Παράταση Σύμβασης.
- Τα άρθρα 132 και 206 του Ν. 4412/2016 (τροποποίηση συμβάσεων και χρόνος παράδοσης υλικών αντίστοιχα) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 104 του Ν 4782/2021.

Συνεδριάσαμε και διαπιστώσαμε ότι:

Στις 01-09-2022 υπογράφηκε σύμβαση με τον ανάδοχο κ. Τόλιο Κωνσταντίνο του Χρήστου, διάρκειας εννέα (9) μηνών , δηλαδή έως και τις 01-06-2023, η παραπάνω ημερομηνία παρατάθηκε με την 433/2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έως και την 01-12-2023. Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι επτά παιδικές χαρές, συγκεκριμένα, επί της οδού Βιζυηνού, επί της Χαρ. Τρικούπη, Πλατεία Ομόνοιας, Πλατεία Ειρήνης, Λευκώνα και η Παιδική Χαρά στην Τ.Κ. Κάτω Καμήλας και Άνω Μητρούσιου. Η Παιδική Χαρά στην περιοχή Σιγής, η οποία υπολείπεται για την ολοκλήρωση της παρούσας Σύμβασης, βρίσκεται σε διαδικασία έγκρισης από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής.

Η ανάδοχη εταιρεία, με την υπ’ αριθμ. 36538/26-10-2023 αίτηση της, ζητάει την μετάθεση του συμβατικού χρόνου φόρτωσης και παράδοσης των υλικών.

Αναλυτικότερα αναφέρει, α. Δεν έχει ακόμα εγκριθεί από την Αρχιτεκτονική Επιτροπή του Δήμου η κατασκευή της παιδικής χαράς, που βρίσκεται στην οδό Σιγής, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής.

β. Δεν έχει γίνει ακόμα προσωρινή παραλαβή των παιδικών χαρών στο Μητρούσι και την Κάτω Καμήλα, με αποτέλεσμα την μη τιμολογήση και την φθορά από επισκέπτες, παρόλο που είναι σφραγισμένες, επίσης,

γ. Ενώ από τις 20.09.2023 η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της εν λόγω Προμήθειας, έχει γνωμοδοτήσει θετικά για την αύξηση του προϋπολογισμού της σύμβασης κατά ποσό 35.663,80€, έχουμε ενημερωθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου ότι πρέπει να γίνει επιστροφή της χρηματοδότησης και έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο για την επέκταση της σύμβασης. Θεωρούμε ότι δεν υπάρχει αρκετός χρόνος για ολοκληρωθούν οι εργασίες της χρηματοδότησης, εάν δεν ενεργήσετε τα δέοντα άμεσα.

Από τα παραπάνω, τα αναφερόμενα στην παράγραφο (α) πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 206 και 132 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 104 του Ν 4782/2021 που αναφέρονται στο χρόνο παράδοσης των υλικών και στην τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους. Τα αναφερόμενα στις παραγράφους (β) και (γ) δεν αποτελούν λόγους μετάθεσης του συμβατικού χρόνου.

Κατόπιν των ανωτέρω,

### ΓΝΩΜΟΛΟΓΟΥΜΕ

**Υπέρ** της μετάθεσης του συμβατικού χρόνου της υπ' αριθμ. 29366/01-09-2022 (22SYMV011174010 2022-09-01) σύμβασης του Δήμου Σερρών με τον "Τόλιος Κωνσταντίνος του Χρήστου" κατά δύο (2) μήνες, έως και τις 01-02-2024.» και σχετική συζήτηση,

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

**Α) Εγκρίνει** το από 20-09-2023 πρακτικό γνωμοδότησης της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής για την τροποποίηση της 29366/01-09-2022 σύμβασης, ΑΔΑΜ: 22SYMV011174010 2022-09-01, αναδρομικά από την υπογραφή της, όσον αφορά στην αύξηση του συμβατικού ποσού από 290.997,50 € χωρίς ΦΠΑ σε 319.758,63 € χωρίς ΦΠΑ, ήτοι κατά 9,88%, με τον οικονομικό φορέα «ΤΟΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ», στο πλαίσιο εξασφάλισης α) σε κάθε μία από τις οχτώ (8) παιδικές χαρές μία (1) θέση τουλάχιστον ΑμεΑ ανά δέκα (10) τουλάχιστον θέσεις χρηστών σύμφωνα με το άρθρο 3 της με αρ. 28492/11.05.2009 Απόφασης ΥΠ.ΕΣ. (ΦΕΚ 931/Β/18.05.2009), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, β) τοποθέτησης δαπέδου ασφαλείας στις θέσεις εγκατάστασης του οργάνου «αυτοκινούμενου μύλου» ώστε να εξασφαλίζεται διαρκώς το απαραίτητο για λόγους ασφαλείας διάκενο μεταξύ του δαπέδου και της πλατφόρμας του μύλου και να μην προκαλείται αύξησή του, όπως συμβαίνει στην περίπτωση ύπαρξης φυσικού εδάφους λόγω χρήσης, κάτι που θα απαιτούσε συνεχή επιδιόρθωση του φυσικού εδάφους και γ) την ύπαρξη θεμάτων που δεν λήφθηκαν υπόψη στο στάδιο της μελέτης της προμήθειας (χωρική μεταβολή, δέντρα).

**Β) Εγκρίνει** την με αρ. πρωτ. 36538/20-11-2023 γνωμοδότηση της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της για την τροποποίηση της 29366/01-09-2022 ΑΔΑΜ: 22SYMV011174010 2022-09-01, σύμβασης του Δήμου Σερρών με τον "Τόλιος Κωνσταντίνος του Χρήστου" ως προς την μετάθεση του συμβατικού χρόνου κατά δύο (2) μήνες έως και τις 01-02-2024.

**Γ) Τροποποιεί** την αρ. 29366/01-09-2022 σύμβαση με ΑΔΑΜ: 22SYMV011174010 2022-09-01 με ανάδοχο τον οικονομικό φορέα «ΤΟΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ», που αφορά την «Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών στον Δήμο Σερρών, ποσού 290.997,50€ χωρίς ΦΠΑ και 360.836,90€ με ΦΠΑ»:

**α)** όσον αφορά την αύξηση του συμβατικού ποσού από 290.997,50 € χωρίς ΦΠΑ σε 319.758,63 € χωρίς ΦΠΑ, ήτοι κατά 9,88%, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Α.Τ. ΜΕΛΕΤΗ	ΕΙΔΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΑ	Προσφορά	ΣΥΝΟΛΟ
1	Κούνια ξύλινη 2Θ παιδων	S 207	τεμ	5	890,00 €	4.450,00 €
2	Κούνια ξύλινη 2Θ νηπίων	S 212	τεμ	5	1.050,00 €	5.250,00 €
3	Κούνια ξύλινη 4Θ μικτή (2Π και 2Ν)	S 216	τεμ	3	1.450,00 €	4.350,00 €
4	Κούνια φωλιά	S 200	τεμ	8	2.690,00 €	21.520,00 €
5	Τραμπάλα ξύλινη 2Θ	SS 019	τεμ	10	380,00 €	3.800,00 €
6	Τραμπάλα ξύλινη 4Θ	SS 011	τεμ	1	600,00 €	600,00 €
7	Τραμπάλα ελατηρίου 4Θ	T 369	τεμ	6	550,00 €	3.300,00 €
8	Διπλό ελατήριο θεματικό	SP 019	τεμ	3	550,00 €	1.650,00 €
9	Τραμπάλα ελατηρίου 2Θ	SS 020	τεμ	1	900,00 €	900,00 €

Α.Τ. ΜΕΛΕΤΗ	ΕΙΔΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΑ	Προσφορά	ΣΥΝΟΛΟ
	με μορφές					
10	Σύνθετο νηπίων	SL 018	τεμ	3	900,00 €	2.700,00 €
11	Παιχνίδι νηπίων με τούνελ	ΑΓ 024	τεμ	1	940,00 €	940,00 €
12	Σύνθετο παιδών με αναρρίχηση	S 141	τεμ	4	2.200,00 €	8.800,00 €
13	Σύνθετο παιδών, νηπίων και ΑμεΑ	S 120	τεμ	1	4.200,00 €	4.200,00 €
14	Σύνθετο παιδών θεματικό υψηλής αντοχής	PU 063	τεμ	1	6.000,00 €	6.000,00 €
15	Πολυσύνθετο παιδών θεματικό υψηλής αντοχής	PU 064	τεμ	1	9.000,00 €	9.000,00 €
16	Σύνθετο ξύλινο με τούνελ, τσουλήθρα & πανελ	PU 062	τεμ	1	5.000,00 €	5.000,00 €
17	Σύνθετο νηπίων μεταλλικό με σκεπή	PU 061	τεμ	1	3.000,00 €	3.000,00 €
18	Πάνελ δραστηριοτήτων	S 014	τεμ	3	400,00 €	1.200,00 €
19	Σύνθετη αναρρίχηση	S 604	τεμ	2	820,00 €	1.640,00 €
20	Οριζόντια κλίμακα	T 454	τεμ	1	850,00 €	850,00 €
21	Γέφυρα με αιωρούμενα πατήματα	CL 033	τεμ	2	1.000,00 €	2.000,00 €
22	Δοκός ισοροπίας	T 463	τεμ	1	500,00 €	500,00 €
23	Χωροδικτύωμα	TR 030	τεμ	1	5.990,00 €	5.990,00 €
24	Μύλος αυτοκινούμενος	T 300	τεμ	3	750,00 €	2.250,00 €
25	Δάπεδο ασφαλείας για υψ.πτ.τουλ.1300mm	T 50940	m <sup>2</sup>	<b>1041,25</b>	68,50 €	71.325,63 €
26	Δάπεδο ασφαλείας για υψ.πτ.τουλ.2400mm	T 509100	m <sup>2</sup>	<b>94</b>	87,00 €	8.178,00 €
27	Αναμνηστική πινακίδα προγράμματος	BO 028	τεμ	8	60,00 €	480,00 €
28	Επιστόλιο φωτιστικό (LED)	LP 017	τεμ	22	950,00 €	20.900,00 €
29	Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (ΠΛΑΡ)	TR 012	τεμ	5	495,00 €	2.475,00 €
30	Μεταλλική περίφραξη	FE 021	m	<b>523</b>	75,00 €	39.225,00 €
31	Ξύλινη περίφραξη	FE 023	m	<b>304</b>	50,00 €	15.200,00 €
32	Πόρτα εισόδου Μεταλλική	FE 022	τεμ	8	250,00 €	2.000,00 €
33	Πόρτα εισόδου Ξύλινη	FE 024	τεμ	3	250,00 €	750,00 €
33	Παγκάκι	T 518	τεμ	38	150,00 €	5.700,00 €
34	Παγκάκι συνάντησης υψηλής αντοχής	TR 019.41	τεμ	2	370,00 €	740,00 €
35	Κάδος απορριμμάτων απλός	T 630α	τεμ	21	150,00 €	3.150,00 €
36	Κάδος απορριμμάτων υψηλής αντοχής με σταχτοδοχείο	TR 019.02	τεμ	8	300,00 €	2.400,00 €
37	Πληροφοριακή πινακίδα	BO 015	τεμ	8	330,00 €	2.640,00 €
38	Βρύση (HPL)	VP 011	τεμ	6	310,00 €	1.860,00 €
39	Κιόσκι εξάγωνο	KO 022γ1	τεμ	3	2.800,00 €	8.400,00 €

Α.Τ. ΜΕΛΕΤΗ	ΕΙΔΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΑ	Προσφορά	ΣΥΝΟΛΟ
40	Διάδρομοι Πλάκες Ελευθερούπολης	01.01	m <sup>2</sup>	<b>294</b>	35,00 €	10.290,00 €
40	Διάδρομοι Πλάκες πεζοδρομίου Λευκές	01.02	m <sup>2</sup>	<b>88</b>	35,00 €	3.080,00 €
40	Διάδρομοι Πλάκες πεζοδρομίου Γκρι	01.03	m <sup>2</sup>	<b>145</b>	35,00 €	5.075,00 €
41	Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου	2	κ.α.	<b>16</b>	1.000,00 €	16.000,00 €
<b>Πίνακας ποσοτήτων ανά παιδική χαρά με την προσαύξηση του προϋπολογισμού</b>				<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ:</b>		<b>319.758,63 €</b>
				<b>Φ.Π.Α:</b>		<b>76.742,07 €</b>
				<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:</b>		<b>396.500,70 €</b>
				<b>Προσφορά διαγωνισμού ανευ Φ.Π.Α.:</b>		<b>290.997,50 €</b>
				<b>προσαύξηση 9,88 %:</b>		<b>28.761,13 €</b>
				<b>Νέος προϋπολογισμός:</b>		<b>319.758,63 €</b>

β) ως προς τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών της, κατά δύο (2) μήνες ακόμη, ήτοι μέχρι την 01/02/2024.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**

**ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Όπως υπογράφουν στο πρακτικό**

**Σέρρες 08-12- 2023**

**Πιστό Αντίγραφο**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ**

**ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ**

**Μ. Ε. Δ.**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.**

**ΒΑΪΑ ΣΚΟΔΡΑ**