



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Απόσπασμα της  
Αριθμ. Συνεδρίασης: 40 / 30-11-2023

Αριθμ. Απόφασης: 566 / 2023

**ΟΡΘΗ ΕΠΙΣΤΑΣΗ**  
Ως προς το έτος και την αρίθμηση του θέματος  
**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**ΘΕΜΑ:** 2<sup>η</sup> τροποποίηση της 23595/12-07-2022 σύμβασης με ΑΔΑΜ:22ΣΥΜΝ010915155 2022-07-12 που αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ ΕΛΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 60KW ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 18 KW».

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την **30<sup>η</sup>** του μηνός **Νοεμβρίου** του έτους **2023**, ημέρα της εβδομάδος **Πέμπτη** και ώρα **19:00'** έλαβε χώρα **τακτική δια ζώσης** συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/τ.Α/9-7-2022), το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, στην αίθουσα “Κωνσταντίνος Καραμανλής” του Διοικητηρίου, ύστερα από την με αρ. Πρωτ. **40461/24-11-2023** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α') «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο **41** Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 29, ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Χρυσάφης Αλέξανδρος που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018.

**Παρόντες ήταν οι εξής (29):**

Κατιρτζόγλου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)  
Γκότσης Ηλίας  
Δεσποτίδης Ιωάννης  
Δινάκης Κωνσταντίνος  
Δούκας Γεώργιος  
Δρίγκα Χρυσούλα  
Ηλιοπούλου Σταλακτή  
Ιντος Κωνσταντίνος  
Καδής Γεώργιος  
Καρακολίδης Παναγιώτης  
Καρασουλτάνη - Σιάκκα Χρυσούλα  
Καρυπίδης Πάυλος  
Ματθαίου Γεώργιος

Μισιρλής Σπυρίδων  
Μιχτσόγλου Δημήτριος  
Μπουρβάνης Ζαχαρίας  
Νυχτοπάτης Γεώργιος  
Παλάζη – Τσοχατζίδη Χρυσάνθη  
Πάνου Σωτηρία  
Ρίζος Σάββας  
Ταίρης Γεώργιος  
Τουρτούρας Ιωάννης  
Φωτιάδης Στέφανος  
Χαλκιάπουλος Αλέξανδρος  
Χατζηδημητρίου Ιωάννης  
Χράπας Παντελής

Μερετούδης Δημήτριος  
Μητλιάγκα Βαρβάρα

Χρυσανθίδης Βασίλειος

**ΑΠΟΝΤΕΣ (12):** 1)Γαλάνης Στέργιος (Γραμματέας Δ.Σ.), 2) Γάτσιος Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.), 3) Γάτσιος Ιωάννης, 4) Γεωργούλας Αντώνιος, 5) Ιλανίδου - Βίλλιου Δέσποινα, 6) Καλώτα Παναγιώτα, 7) Παπαβασιλείου Βασίλειος, 8) Παπαφωτίου Αριάδνη,9) Τερζής Βασίλειος,10) Φαρμάκης Παύλος, 11) Φωτιάδης Γεώργιος, 12) Χαραλαμπίδου Παρθένα.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.:

- Ηλιοπούλου Σταλακτή, Χατζηδημητρίου Ιωάννης, και Χράπας Παντελής **αποχώρησαν** κατά την διάρκεια της συζήτησης του 1ου θέματος.

- Γκότσης Ηλίας και Μιχτσόγλου Δημήτριος **αποχώρησαν** πριν την έναρξη συζήτησης 2ου θέματος

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν στη συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 και παρών ήταν ο **Βαφειάδης Μιχαήλ** (Πρόεδρος της Κοινότητας Σκουτάρεως)

Τα πρακτικά της Συνεδρίασης τηρήθηκαν από την αναπληρώτρια γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου του Τμήματος Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων κα. Ελένη Κουκούτση.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο **29<sup>ο</sup>** θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο εισηγητής του θέματος Αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σ., έθεσε υπόψη του συμβουλίου,

**α)** την υπ' αριθμ. **38510/09-11-2023** εισήγηση του Προμηθειών του Δήμου, που έχει ως εξής:

**<< Αφού λάβετε υπόψη τις διατάξεις:**

1. Του [άρθρου 31 του Ν. 5013/23 \(ΦΕΚ 12/19.01.2023 τεύχος Α'\)](#) με το οποίο τροποποιείται το [άρθρο 72 του ν.3852/10](#) και καταργούνται συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής, οι οποίες **από 19.01.2023** μεταφέρονται στο Δημοτικό Συμβούλιο, σε συμμόρφωση με την υπ' αρ. [2377/2022](#) απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικράτειας, με την οποία κρίθηκε ότι η μεταφορά σημαντικών οικονομικών αρμοδιοτήτων του δημοτικού συμβουλίου στις οικονομικές επιτροπές βάσει των ν. 4623/2019 και 4625/2019 είναι αντισυνταγματική.

2. Την παρ. 1 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με το οποίο, «1. Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του.»

**3. Του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με το οποίο:**

- παρ. 1 «Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:
- α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132,
- β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.»

- .....
- παρ. 3. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 περί κυρώσεων για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας.
- παρ. 4: Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

**4. Του άρθρου 207 του ν.4412/2016 με τίτλο «Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας» σύμφωνα με το οποίο:**

- Παρ. 1: Αν το υλικό φορτωθεί- παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
- Παρ. 2: Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
- Παρ. 3: Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση-παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.
- Παρ. 4: Εφόσον ο προμηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας.
- Παρ 5: Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

5. Το άρθρο 132 με τίτλο «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)».

Λαμβάνοντας επίσης υπόψη:

- ✓ την 118/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,
- ✓ τη 23595/12-07-2022 σύμβαση με ΑΔΑΜ: 22SYMV010915155-2022-07-12,
- ✓ την 358/2023 ΑΔΣ με ΑΔΑ: ΨΞΙΕΩ10-ΨΩΝ για την τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της 23595/12-7-2022 σύμβασης με ΑΔΑΜ:22SYMV010915155 2022-07-12 και τη μετάθεση του χρόνου παράδοσής της,
- ✓ τη 28700/23-08-2023 τροποποιητική σύμβαση με ΑΔΑΜ:23SYMV013288864 2023-08-23,
- ✓ το 37634/03-11-2023 ενημερωτικό σημείωμα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,
- ✓ την 38346/07-11-2023 γνωμοδότηση τροποποίησης σύμβασης της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας (περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221),
- ✓ με την παράταση της διάρκειας της σύμβασης τηρούνται οι όροι και οι περιορισμοί του αρ. 132 του ν. 4412/2016.

## **Εισηγούμαστε**

Την 2<sup>η</sup> τροποποίηση της 23595/12-07-2022 σύμβασης με ΑΔΑΜ: 22SYMV010915155-2022-07-12, που συνάγαμε με τον οικονομικό φορέα «ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΤΕΒΕ» και εδρεύει στην Κοζάνη, με ΑΦΜ: 0099769518 ΔΟΥ: Κοζάνης, της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 60KW ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 18 KW», παρατείνοντας την συνολική διάρκεια της σύμβασης κατά δώδεκα (12) μήνες έως τις 12/11/2024.

Συγκεκριμένα, την παράδοση των υλικών, την ολοκλήρωση του τεχνικού αντικειμένου και την πιλοτική λειτουργία έως τις 12/11/2024 και την ψήφιση πίστωσης 250.213,31 ευρώ για τη δαπάνη της σύμβασης, δεδομένου ότι το πρόγραμμα ZEFIROS ολοκληρώνεται στις 31/12/2023>>.

β) την με αρ. Πρωτ. 38346/07-11-2023 γνωμοδότηση της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της ως άνω προμήθειας, με την οποία προτείνεται η 2<sup>η</sup> τροποποίηση της 23595/12-07-2022 σύμβασης με ΑΔΑΜ:22SYMV010915155 2022-07-12 ως προς τη παράταση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης κατά δώδεκα (12) μήνες έως τις 12/11/2024, που έχει ως εξής:

### **<< ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 60Kw ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 18 KW»

Στις Σέρρες, σήμερα 07-11-2023, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Σερρών, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:

1. ΤΖΙΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΕ Τεχνολόγων μηχανολόγων, ως πρόεδρος
2. ΜΑΔΕΜΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΠΕ πολιτικών μηχανικών, ως μέλος
3. ΧΑΤΖΗΤΟΛΙΟΥ ΘΩΜΑΣ, ΤΕ Δασοπονίας ως μέλος

που αποτελούμε την Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής της παραπάνω προμήθειας και οριστήκαμε με την υπ. αρ. 358/22 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να γνωμοδοτήσουμε για την τροποποίηση της σύμβασης με ΑΔΑΜ: 22SYMV010915155-202207-12, που συνάφθηκε με τον οικονομικό φορέα «ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΤΕΒΕ, με νόμιμο εκπρόσωπο τον κ. Μαρκογιαννάκη Γεώργιο, που θα αποκαλείται παρακάτω «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» που εδρεύει ΣΤΗΝ Κοζάνη με ΑΦΜ 0099769518, ΔΟΥ Κοζάνης της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 60Kw ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 18 Kw», ποσού 317.759,99 με ΦΠΑ (24%), και διάρκειας δεκατεσσάρων (14) μηνών λαμβάνοντας υπόψη:

- την υπ. αρ. 118/21 μελέτη της ΔΤΥ,
- Το υπ. αρ. 35364/17-10-23 αίτημα του Αναδόχου τροποποίησης της σύμβασης, σχετικά με την παράταση της καταληκτικής προθεσμίας και την παράταση της σύμβασης λόγω μη ολοκλήρωσης της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου.
- Το από 27/10/23 ενημερωτικό σημείωμα του τμήματος περιβάλλοντος
- Το από 03/11/23 ενημερωτικό σημείωμα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την εξέλιξη της σύμβασης.

Λαμβάνοντας επίσης υπόψη:

- Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
- Το άρθρο 206 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με το οποίο: «Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:
  - α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132,
  - β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,
  - γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.»
- Με την παράταση της διάρκειας της σύμβασης τηρούνται οι όροι και οι περιορισμοί του αρ. 132 του Ν 4412/2016 και λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις του άρθρου 207 του ν.4412/2016 με τίτλο «Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας .
- Επισημαίνεται ότι ο μέγιστος επιπλέον χρόνος παράτασης που μπορεί να δοθεί είναι δώδεκα (12) μήνες και με την παράταση επιβαρύνεται οικονομικά ο Δήμος κατά 250.213,31 όπως αναλυτικά αναφέρεται στο από 3/11/23 ενημερωτικό σημείωμα.

Εισηγούμαστε:

Την τροποποίηση της υπ. αρ. 23595/12-07-2022 σύμβασης με ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010915155-202207-12, που συνάψαμε με τον οικονομικό φορέα «ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΤΕΒΕ» και εδρεύει στην Κοζάνη, με ΑΦΜ: 0099769518 ΔΟΥ: Κοζάνης, της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 60Kw ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 18 KW», παρατείνοντας την συνολική διάρκεια της σύμβασης κατά δώδεκα (12) μήνες έως τις 12/11/2024.

Συγκεκριμένα, την παράδοση των υλικών, την ολοκλήρωση του τεχνικού αντικειμένου και την πιλοτική λειτουργία έως τις 12/11/2024 και την ψήφιση πίστωσης 250.213,31 ευρώ για την δαπάνη της σύμβασης, δεδομένου ότι το πρόγραμμα ZEFIROS ολοκληρώνεται στις 31/12/23>>.

και σχετική συζήτηση,

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

**Α) Εγκρίνει** το με αρ. Πρωτ. 38346/07-11-2023 πρακτικό γνωμοδότησης της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής για την τροποποίηση σύμβασης με αρ. Πρωτ. 23595/12-07-2022, που αφορά την «ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΤΕΒΕ» και εδρεύει στην Κοζάνη, με ΑΦΜ: 0099769518 ΔΟΥ: Κοζάνης, της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 60Kw ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 18 KW»

**Β) Τροποποιεί** την αρ. 23595/12-07-2022 σύμβαση με ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010915155-202207-12, που αφορά την «ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΤΕΒΕ» και εδρεύει στην Κοζάνη, με ΑΦΜ: 0099769518 ΔΟΥ: Κοζάνης, της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ ΕΛΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 60Kw ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 18 KW», η οποία έχει χρονική διάρκεια έως 12-11- 2023, παρατείνοντας τη συνολική διάρκεια της σύμβασης κατά δώδεκα (12) μήνες, ήτοι μέχρι την 12/11/2024.

Γ) Ψηφίζει πίστωση **250.213,31 ευρώ** για τη δαπάνη της σύμβασης, δεδομένου ότι το πρόγραμμα ΖΕΦΙΡΟΣ ολοκληρώνεται στις 31/12/2023.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**

**ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Όπως υπογράφουν στο πρακτικό**

**Σέρρες 06 - 12 - 2023**

**Πιστό Αντίγραφο**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ**

**ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ**

**Μ. Ε. Δ.**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.**

**ΒΑΪΑ ΣΚΟΔΡΑ**