



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της
 Αριθμ. Συνεδρίασης: 12 / 15-03-2023
 Αριθμ. Απόφασης: 85 / 2023

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της 29304/01-09-2022 σύμβασης, ΑΔΑΜ: 22SYMV011171675 2022-09-01, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια καδοπλυντηρίου και υδροφόρου οχήματος» συνολικού ποσού 244.800,00€ χωρίς ΦΠΑ και 303.552,00€ με ΦΠΑ.

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 15^η του μηνός **ΜΑΡΤΙΟΥ** του έτους **2023**, ημέρα της εβδομάδος **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **19:00'** έλαβε χώρα τακτική δια ζώσης συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/τ.Α/9-7-2022), το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, στην αίθουσα “Κωνσταντίνος Καραμανλής”- Διοικητήριο, ύστερα από την με αρ. πρωτ. **8469/11/10-03-2023** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α') «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο **41** Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν **29**, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Κατιρτζόγλου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)

Γάτσιος Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)

Γκότσης Ηλίας

Δεσποτίδης Ιωάννης

Δινάκης Κωνσταντίνος

Δρίγκα Χρυσούλα

Ηλιοπούλου Σταλακτή

Ιλνίδου - Βίλλιου Δέσποινα

Καρακολίδης Παναγιώτης

Καρασουλτάνη - Σιάκκα Χρυσούλα

Ματθαίου Γεώργιος

Μερετούδης Δημήτριος

Μητλιάγκα Βαρβάρα

Μισιρλής Σπυρίδων

Μιχτσόγλου Δημήτριος

Μπουρβάνης Ζαχαρίας

Νυχτοπάτης Γεώργιος

Παλάζη - Τσοχατζίδα Χρυσάνθη

Πάνου Σωτηρία

Παπαφωτίου Αριάδνη

Ρίζος Σάββας

Ταΐρης Γεώργιος

Τερζής Βασίλειος

Τουρτούρας Ιωάννης

Φωτιάδης Γεώργιος

Φωτιάδης Στέφανος

Χαλκιάπουλος Αλέξανδρος

Χράπας Παντελής

Χρυσανθίδης Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Γαλάνης Στέργιος (Γραμματέας Δ.Σ.), 2) Γάτσιος Ιωάννης, 3) Ίντος Κωνσταντίνος, 4) Καδής Γεώργιος, 5) Δούκας Γεώργιος, 6) Γεωργούλας Αντώνιος, 7) Καλώτα Παναγιώτα, 8) Καρυπίδης Παύλος, 9) Παπαβασιλείου Βασίλειος, 10) Φαρμάκης Παύλος, 11) Χαραλαμπίδου Παρθένα, 12) Χατζηδημητρίου Ιωάννης

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 και παρών ήταν ο πρόεδρος της κοινότητας Σκουτάρεως κ. Βογιατζής Μιχαήλ.

Τα πρακτικά της Συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον αναπληρωτή Προϊστάμενο του Τμήματος Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων κ. Βασίλειο Μέτσκα.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, με την παρουσία **29** μελών από συνολικά **41** μέλη, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν **παρών** ο Δήμαρχος κ. Χρυσάφης Αλέξανδρος που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018.

Κατόπιν, ενημέρωσε το Σώμα για την λήψη:

- της υπ' αριθμ. **82/03-03-2023** απόφασης, που λήφθηκε στην **10η** Κατεπείγουσα δια περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και, .
- της υπ' αριθμ. **83/13-03-2023** απόφασης, που λήφθηκε στην **11η** Κατεπείγουσα δια περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.:

- Δινάκης Κωνσταντίνος, αποχώρησε κατά την διάρκεια της συζήτησης του **2ου** θέματος.
- Μιχτσόγλου Δημήτριος, αποχώρησε κατά την διάρκεια της συζήτησης του **12^{ου}** εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος
- Φωτιάδης Γεώργιος, αποχώρησε κατά την διάρκεια της συζήτησης του **13ου** θέματος.
- Γάτσιος Αθανάσιος, Τουρτούρας Ιωάννης, αποχώρησαν κατά την διάρκεια της συζήτησης του **16ου** θέματος.
- Φωτιάδης Στέφανος, αποχώρησε κατά την διάρκεια της συζήτησης του **17ου** θέματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο **2^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο εισηγητής του θέματος Αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ., έθεσε υπόψη του συμβουλίου:

α) την υπ' αριθμ. 6277/24-02-2023 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου, που έχει ως εξής:

<<

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τη 19/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου Σερρών για την «Προμήθεια καδοπλυντηρίου και υδροφόρου οχήματος» προϋπολογισμού 245.000,00€ χωρίς ΦΠΑ.
2. Την 712/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΟΕ) με ΑΔΑ: 68ΔΙΩ10-ΒΩΖ για την έγκριση της 15/2021 μελέτης της Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου Σερρών, τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης, την κατάρτιση των όρων διακήρυξης και της περίληψης, για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια καδοπλυντηρίου και υδροφόρου οχήματος» προϋπολογισμού 245.000,00€ χωρίς ΦΠΑ.
3. Τη 40299/1274/23-11-2021 διακήρυξη με ΑΔΑΜ 21PROC009624912 2021-11-29.
4. Την 284/2022 ΑΟΕ με ΑΔΑ: 6ΜΜΓΩ10-57Π με την οποία εγκρίθηκαν όλα τα πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού.
5. Την 222/2022 Πράξη του Στ' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
6. Την 577/2022 ΑΟΕ με ΑΔΑ: 6ΤΟΩΩ10-6ΩΨ με την οποία, σε διαταγή της 222/2022 Πράξης του ΣΤ' Κλιμακίου, εκτός των άλλων εγκρίθηκε το παράρτημα Ι του πρακτικού Ι της επιτροπής διαγωνισμών για την «Προμήθεια καδοπλυντηρίου και υδροφόρου οχήματος».

7. Την 329/2022 Πράξη του Στ' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
8. Τη 29304/01-09-2022 σύμβασης, ΑΔΑΜ: 22SYMV011171675 2022-09-01, διάρκειας έξι (6) μηνών **ήτοι έως 28-02-2023**.
9. Το 5407/20-02-2023 έγγραφο του αναδόχου με το οποίο αιτείται τροποποίηση της 29304/2022 σύμβασης.
10. Την από 22-02-2023 γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής της συγκεκριμένης προμήθειας.
11. Τέλος, πως από την παράταση της σύμβασης δεν συνεπάγεται περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου κατά τον χρόνο ισχύος της παρατάσεως (Απόφ. VI Τμ. 3037/2010, Ελ.Συν. Πράξη 27/2011 Στ' Κλιμάκιο).

Αφού λάβετε υπόψη τις διατάξεις:

- Του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 του ν. 5013/23 (ΦΕΚ 12/19-01-2023 τεύχος Α') με το οποίο τροποποιείται το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 και καταργούνται συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής, οι οποίες **από 19.01.2023** μεταφέρονται στο Δημοτικό Συμβούλιο, σε συμμόρφωση με την 2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικράτειας, με την οποία κρίθηκε ότι η μεταφορά σημαντικών οικονομικών αρμοδιοτήτων του δημοτικού συμβουλίου στις οικονομικές επιτροπές βάσει των ν. 4623/2019 και ν. 4625/2019 είναι αντισυνταγματική.
- Της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 3852/2010 σύμφωνα με το οποίο «1. Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν τον δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του.».
- **Του άρθρου 206 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με το οποίο:**
 - παρ. 1: «Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:
 - α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132,
 - β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,
 - γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.»
 -
 - παρ. 3: Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 περί κυρώσεων για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας.
 - παρ. 4: Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.
- **Του άρθρου 207 του ν. 4412/2016 με τίτλο «Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας» σύμφωνα με το οποίο:**
 - Παρ. 1: Αν το υλικό φορτωθεί- παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
 - Παρ. 2: Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

- Παρ. 3: Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση-παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

- Παρ. 4: Εφόσον ο προμηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας.

- Παρ 5: Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

- Του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει σήμερα.

Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης για:

Α) την έγκριση του πρακτικού-γνωμοδότησης του αρμόδιου οργάνου,

Β) την τροποποίηση της 29304/01-09-2022 σύμβαση με ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011171675 2022-09-01 η οποία έχει χρονική διάρκεια έως 28-02-2023 και τη μετάθεση του χρόνου παράδοσης των ειδών έως τις 31-08-2023 και

Γ) την επιβολή ή όχι προστίμου του άρθρου 207 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου >>

β) την από 22-02-2023 γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής της συγκεκριμένης προμήθειας, που έχει ως εξής:

<<

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 29304/01.09.2022 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΔΡΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ”

Συνολικού ποσού 244.800,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και 303.552,00 ευρώ με Φ.Π.Α. του Δήμου Σερρών

Στο δημοτικό κατάστημα Σερρών την Τρίτη 21-02-2023 συνεδρίασε η Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης της προμήθειας που συγκροτήθηκε με την αρ. 908/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, αποτελούμενη από τους:

1. ΑΣΛΑΝΙΔΗ ΕΔΟΥΑΡΔΟ, ως Πρόεδρο
2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ, ως μέλος
3. ΤΣΕΣΜΕΤΖΗ ΜΑΡΙΟ, ως αναπληρωματικό μέλος

προκειμένου να γνωμοδοτήσει για τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υπό προμήθεια οχημάτων της αρ. πρωτ. 29304/01.09.2022 Σύμβασης, η οποία αφορά στην προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια καδοπλυντηρίου και υδροφόρου οχήματος» συνολικού ποσού 244.800,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και 303.552,00 ευρώ με Φ.Π.Α. του Δήμου Σερρών με τον οικονομικό φορέα “ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΒΕ”.

Συγκεκριμένα :

Η εταιρεία ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΒΕ με το από 20/02/2023 (αρ. Πρωτ. Δήμου Σερρών 5407/20-02-2023) έγγραφο της ζητά **εμπρόθεσμα** τη μετάθεση της λήξης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των προς προμήθεια ειδών που προβλέπονται στην αρ. πρωτ. 29304/22 (ΑΔΑΜ 22ΣΥΜΝ011171675 2022-09-01) σύμβαση έως **20/09/2023** διότι, όπως αναφέρει στο

έγγραφο “...συντρέχει συνδυασμός ιδιαίτερος σοβαρών λόγων, λόγω των συνεπειών της υγειονομικής κρίσης (covid-19) που σε συνδυασμό με την παγκόσμια έλλειψη ημιαγωγών, την διατάραξη στην εφοδιαστική αλυσίδα και της τρέχουσας δυσμενούς κατάστασης που επικρατεί στην Ουκρανία (παραγωγό και προμηθεύτρια χώρα μέχρι πρότινος μετάλλων), έχει επιφέρει ανεπάντεχες ελλείψεις σε κύρια δομικά υλικά κατασκευής και ανατρέπει διαρκώς τον προγραμματισμό των εργοστασίων παραγωγής των επιμέρους υλικών των σε προμήθεια οχημάτων”.

Η ανάδοχος Εταιρεία επικαλείται ως άνω, όλους εκείνους τους λόγους που συμβάλουν στην καθυστέρηση παραλαβής των πλαισίων οχημάτων επάνω στα οποία θα τοποθετηθούν οι υπερκατασκευές, για τις οποίες επικαλείται επιπλέον καθυστερήσεις στην παραλαβή των υλικών κατασκευής τους (αντλίες, χειριστήρια κλπ) για τους ίδιους λόγους. Επί αυτών, επισυνάπτει συνημμένα του αιτήματος τις επιστολές, από την εταιρεία ERGOTRAK -αντιπρόσωπος της εταιρείας DAF, η οποία είναι η προμηθεύτρια εταιρεία του πλαισίου του υπό προμήθεια καδοπλυντηρίου και από την εταιρεία Star Automotive Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Ε. -αντιπρόσωπος της Mercedes – Benz και Fuso Canter, η οποία είναι η προμηθεύτρια εταιρεία του πλαισίου του υδροφόρου οχήματος, στις οποίες βεβαιώνονται οι ελλείψεις σε ζωτικής σημασίας εξαρτήματα και σε άλλα υλικά για την παραγωγή των πλαισίων των οχημάτων.

Επιπρόσθετα, ζητά τη μετάθεση χρόνου και για την κάλυψη του χρόνου έγκρισης τύπου μηχανήματος έργου από το Υπουργείο μεταφορών και την έκδοση πινακίδων ΜΕ από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας λαμβάνοντας υπόψη :

- 1) Την αρ. 19/2021 μελέτη της Δ/σης Καθαριότητας που αφορά τη μελέτη με τίτλο: “Προμήθεια ενός καδοπλυντηρίου και ενός υδροφόρου οχήματος”
- 2) Την αρ. 712/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ 68ΔΙΩ10-ΒΩΖ που αφορά την έγκριση της αρ. 19/21, τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας, την κατάρτιση των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή για την “Προμήθεια ενός καδοπλυντηρίου και ενός υδροφόρου οχήματος”.
- 3) Την αρ. 40299/1274/23-11-2021 διακήρυξη με ΑΔΑΜ 21PROC00964912
- 4) Την αρ. 29304/01-09-2022 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 22SYMV011171675 2022-09-01) για την “Προμήθεια ενός καδοπλυντηρίου και ενός υδροφόρου οχήματος”.
- 5) Το εμπρόθεσμο αίτημα με αρ. πρωτ. 5407/20-02-2023 της εταιρείας ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΒΕ για τη μετάθεση του χρόνου παράδοσης των προς προμήθεια ειδών σύμφωνα με την αρ. 29304/01.09.2022 σύμβαση
- 6) Την παρ. 4 του άρθρου 206 του Ν. 4412/16 “Χρόνος παράδοσης υλικών”
- 7) Το άρθρο 207 του Ν. 4412/16 “Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας”
- 8) Τις προσκομιζόμενες επιστολές της εταιρείας ERGOTRAK Α.Ε.Ε. (η οποία είναι και ο επίσημος εισαγωγέας, διανομέας και επισκευαστής για την Ελλάδα της Ολλανδικής εταιρείας DAF TRUCKS N.V.) και της εταιρείας Star Automotive Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Ε. η οποία είναι αντιπρόσωπος της εταιρείας Mercedes -Benz και Fuso Canter.
- 9) Το άρθρο 206 και 207 του Ν.4412/2016 και την περίπτωση 2.2 του άρθρου 5 της αρ. πρωτ. 40299/23-11-2021 διακήρυξης, σύμφωνα με το οποίο **μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των προς προμήθεια ειδών επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερος σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών.**

- 10) Το γεγονός ότι δεν απαιτείται επιπλέον δαπάνη από τη μετάθεση παράδοσης των οχημάτων της σύμβασης
- 11) Το γεγονός ότι το χρονικό διάστημα της παράτασης παράδοσης των προς προμήθεια ειδών πρέπει να είναι ίσο ή μικρότερο του από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης (παρ. 1γ του αρ. 206 του Ν. 4412/2016)
- 12) Το γεγονός ότι κατά την υπογραφή της εν λόγω σύμβασης προϋπήρχαν οι λόγοι που αναφέρονται στο από 20/02/2023 (αρ. πρωτ. Δήμου Σερρών 5407/20-02-2023) έγγραφο της αναδόχου εταιρείας. Επομένως οι λόγοι που επικαλείται η ανάδοχος εταιρεία ως λόγοι ανωτέρας βίας ή λόγοι ιδιαιτέρως σοβαροί (*υγειονομική κρίση και εμπόλεμη κατάσταση στην Ουκρανία κλπ*) προϋπήρχαν της υπογραφής της σύμβασης και ως εκ τούτου θα έπρεπε να προβλεφθούν.

Για όλους τους παραπάνω λόγους η Επιτροπή

π ρ ο τ ε ί ν ε ι

την Τροποποίηση της αρ. πρωτ. 29304/01.09.2022 Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ενός καδοπλυντηρίου και ενός υδροφόρου οχήματος» συνολικού ποσού 244.800,00,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και 303.552,00,00 ευρώ με Φ.Π.Α. του Δήμου Σερρών με τον οικονομικό φορέα “**ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΒΕ**” ως προς:

A. Τη Μετάθεση του χρόνου παράδοσης για έξι μήνες ήτοι έως 31/08/2023 καθώς η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της αρχικής σύμβασης, δεδομένου ότι με την ως άνω τροποποίηση της αρχικής σύμβασης δεν τροποποιείται το οικονομικό αντικείμενο αυτής, αφού παραμένει η προσφερθείσα στην οικεία διαδικασία ανάθεσης τιμή, δεν επέρχεται οποιαδήποτε αύξηση της τιμής της αρχικής σύμβασης. Επομένως, υπό τα ανωτέρα δεδομένα συντρέχουν οι σωρευτικά τασσόμενες προϋποθέσεις του άρθρου 132 παρ. 1 περ. γ΄ του Ν. 4412/16 για την τροποποίηση της σύμβασης.

B. Την επιβολή κυρώσεων του άρθρου 207 του Ν. 4412/2016 “Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας”, επιβάλλοντας ως πρόστιμο το ποσό που αντιστοιχεί στο 5% της συμβατικής αξίας της προμήθειας χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι δώδεκα χιλιάδες διακόσια σαράντα ευρώ (12.240,00€), διότι στην προκειμένη περίπτωση κατά την υπογραφή της σύμβασης προϋπήρχαν οι λόγοι (*υγειονομική κρίση και εμπόλεμη κατάσταση στην Ουκρανία*) που αναφέρονται στο από 20/02/2023 (αρ. πρωτ. 5407/23) έγγραφο της αναδόχου εταιρείας “ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΒΕ**” και επομένως δεν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών >>.**

και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

A) Εγκρίνει το από 22-02-2023 πρακτικό γνωμοδότησης της επιτροπής για την τροποποίηση σύμβασης με αρ. Πρωτ. 29304/01.09.2022, που αφορά στην “Προμήθεια καδοπλυντηρίου και υδροφόρου οχήματος”, συνολικού ποσού 244.800,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και 303.552,00 ευρώ με Φ.Π.Α. του Δήμου Σερρών.

Β) Τροποποιεί την αρ. 29304/01-09-2022 σύμβαση, ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011171675 2022-09-01, για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια καδοπλυντηρίου και υδροφόρου οχήματος», συνολικού ποσού 244.800,00€ χωρίς ΦΠΑ και 303.552,00€ με ΦΠΑ, η οποία έχει χρονική διάρκεια έως 28-02-2023, **μεταθέτοντας** τον χρόνο παράδοσης των ειδών της ως άνω προμήθειας, έως τις **31-08-2023**.

Γ) Την **μη** επιβολή κυρώσεων (επιβολή προστίμου) του άρθρου 207 του Ν. 4412/2016 “Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση της προμήθειας.

Στην απόφαση αυτή μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι:

- Αριάδνη Παπαφωτίου

-Βασίλειος Τερζής

οι οποίοι συμφώνησαν με την πρόταση της επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας σύμφωνα με την οποία προτάθηκε η επιβολή του προστίμου και συγκεκριμένα το ποσό που αντιστοιχεί στο 5% της συμβατικής αξίας της προμήθειας χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι δώδεκα χιλιάδες διακόσια σαράντα ευρώ (12.240,00€).

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 22 - 03 - 2023

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

κ.α.α.

ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ